

Název akce( stavba a etapa)	Jednoduchý technický popis	IN stavby (bez DPH)	Projektant	Mandatář	SP ano/ne	Vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech správců (ANO/NE)	DVZ (vyskladněna datum vyskladnění)	Stav VŘ ( příprava podkladů/soutě ž/před podpisem smlouvy.)	Zhotovitel	Předpoklad čerpání v roce 2017 s DPH	Rozpočet na rok 2017 včetně převodů z 2016	Poznámky	Jméno	BOZP
<b>00016 Centrální park JZM</b>														
Kapitola 01 - Rozvoj obce														
0005 Ukončení	parkové úpravy, komunikace, výsadby, drobná architektura	13 000 000,00 Kč	ARKÁDA	SIN s.r.o.	ano, ohlášení	aktuální, stavba v realizaci	2016, stavba v realizaci	stavba v realizaci	VISTORIA a.s., změna vlastníka	16 000 000,00 Kč		Dodatečné práce, příprava TISKU.	Režný	Typner
<b>Celkem</b>										<b>16 000 000,00 Kč</b>	<b>12 448 000,00 Kč</b>			
<b>00026 Úprava Parteru nam. J. Palacha</b>														
Kapitola 01 - Rozvoj obce														
<b>Celkem</b>														
										<b>0,00 Kč</b>	<b>6 000 000,00 Kč</b>		Nepřidělena	
<b>04502 Park u Čeňků</b>														
Kapitola 01 - Rozvoj obce														
0007 hřiště a stezky	dovybavení et. 0001 hřištěm pro děti a seniory vč. Komunikacích pro pěší	20 000 000,00 Kč	INPAR s.r.o.	VIS ( ing. Klimpera a částečně pro VO Ing. Železný)	ano	bude doplněno vyjádření pro VO a PRE	X/2016	výzva jednomu s podílem vlastníků hl. Prahy	Lesy a.s.	23 000 000,00 Kč		zhotovitel nabídku přepracovává. Tisk na zhotovitele na VEZU.	Prudková	Hlaváček
<b>Celkem</b>										<b>23 000 000,00 Kč</b>	<b>23 037 000,00 Kč</b>			
<b>04679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín</b>														
Kapitola 01 - Rozvoj obce														
Etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou	zahrnuje jihozápadní část řešeného území, kde snížením terénu v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města	130 000 000,00 Kč	Sweco Hydroprojekt a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	v právní moci	ano	ano, z roku 2011, tudíž není v podrobnosti DPS, nutno dopracovat	ne		500 000,00 Kč			Sezemská	
Etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou, zemní práce zahájeny	odtěžení svrchní vrstvy (škvárového povrchu) bývalého fotbalového areálu AFK Karlín o celkovém objemu 3870 m3.	2 600 000,00 Kč	Sweco Hydroprojekt a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	v právní moci	ano	ano, 02/2017	před podpisem smlouvy	ZEPRIIS s.r.o.	3 300 000,00 Kč		dokončeno	Sezemská	Typner
Etapa 0002 – poldr Karlín	nachází se ve střední části území a obsahuje další poldr s parkovou úpravou v části budoucího obtokového ramene	120 000 000,00 Kč	Sweco Hydroprojekt a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	v právní moci	ano	ano, nutno aktualizovat	příprava podkladů		20 000 000,00 Kč			Sezemská	
<b>Celkem</b>										<b>23 800 000,00 Kč</b>	<b>20 000 000,00 Kč</b>			
<b>08262 JM I - ukončení Centrálního parku</b>														
Kapitola 01 - Rozvoj obce														
0006 Západ	parkové úpravy, komunikace, výsadby, drobná architektura	16 000 000,00 Kč	Sendler	SIN s.r.o.	v jednání	ANO, chybí majetkopráv a SP	2016	příprava podkladů	Lesy hl.m.P.	19 500 000,00 Kč		majetkopráv. problém - pozemky	Režný	Typner
<b>Celkem</b>										<b>19 500 000,00 Kč</b>	<b>30 000 000,00 Kč</b>			
<b>08268 Rokytká - rozvoj území</b>														
Kapitola 01 - Rozvoj obce														

	0006 Park Zahrádky	jedná se o výstavbu chodníků, mostů, terénních úprav, zatravnění, sadových úprav, výstavba VO, mobiliáře, herních prvků, schodišť a pomníku V. Boudníka. Jde o dnes neexistujících, severojižních, příčných, pěších průchodů mezi Kolbenovou a Poděbradskou.	52 000 000,00 Kč	BOMART s.r.o.	SIN s.r.o.	projednává se	ne	zpracovává se	ne		cca 10 000 000,00 Kč		delimitace 17 mil na MČ z celkové částky na část realizace. Pro OTV IN cca 35mil Kč. Originární nabití.	Králová	
<b>Celkem</b>											<b>0,00 Kč</b>	<b>32 108 000,00 Kč</b>			
<b>40951 Revitalizace náplavek</b>		Kapitola 01 - Rozvoj obce													
	lavice	zhotovení prototypu lavic	500 000,00 Kč			ANO	ANO				605 000,00 Kč			Rejřif	
<b>Celkem</b>											<b>605 000,00 Kč</b>	<b>1 087 000,00 Kč</b>			
<b>42700 Revitalizace Malostranského nám.</b>		Kapitola 01 - Rozvoj obce													
	pasportizace stávajících dlažeb náměstí a obrubníků	pasportizace stávajících dlažeb náměstí a obrubníků		BEKR ART, a.s.							381 203,00 Kč		hotovo	Rákosníková	
	zaměření náměstí	zaměření náměstí včetně tramvajové splítky		ALCOR pro s.r.o.							174 361,00 Kč		hotovo	Rákosníková	
	Konzultační činnost v dopravně – inženýrské problematice	hodnocení studie, účast na projednání, průzkum inženýrských sítí, zadání dopravního řešení pro DUR		Metroprojekt Praha a.s.							354 600,00 Kč		30.6.2017	Rákosníková	
	soudně znalecký posudek na cenu PD	odhad IN na náměstí, posouzení ceny PD		Dolmen servis							43 000,00 Kč		30.6.2017	Rákosníková	
	projekt k ohlášení archeologického průzkumu	projekt k ohlášení archeologického průzkumu		ATPS, s.r.o.							325 000,00 Kč		????	Rákosníková	
	DUR, DCP, DVZ, inženýring	zpracování všech stupňů PD dle vítězného návrhu architektonicko-urbanistické studie	120 000 000,00 Kč	ATELIER HÁJEK - Ing. Arch. Hájek		ne	nezávazné	ne	Tisk do rady na záměr a komisi, cena PD 16700000		3 500 000,00 Kč		31.12.2017	Rákosníková	
	DUR	zpracování dokumentace k územnímu řízení dle vítězného návrhu architektonicko-urbanistické studie	4 000 000,00 Kč	ATELIER HÁJEK - Ing. Arch. Hájek		ne	nezávazné	ne			4 840 000,00 Kč		30.8.2015	Rákosníková	
<b>Celkem</b>											<b>9 618 164,00 Kč</b>	<b>7 000 000,00 Kč</b>			
<b>00012 Protipovo. opatř. na ochr. HMP</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	Etapa 0003 – Karlín, Libeň část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti	odstranění podzemních konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora	15 100 000,00 Kč	Sweco Hydroprojekt a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	v právní moci	ano	ano	Otevírání obálek 31.5.2017		20 300 000,00 Kč			Sezemská	Typner
	Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín část 32 Lipence - průleh	zprůtočnění stávajícího průlehu, který bude na nátoky hraditelný a komunikace Černošická ho překoná inundačním mostem	41 300 000,00 Kč	VH-TRES spol. s r. o.	není	ne	ne	ne	ne		500 000,00 Kč		Byla zadána poptávka na zpracování majetkoprávního elaborátu.	Sezemská	

	Etapa 0007 – Troja část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000	přeložení ústí výpusti z odlehčovací komory pod trojský jez	67 700 000,00 Kč	Sweco Hydroprojekt a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano	ano	ne		10 000 000,00 Kč			Sezemská	
	Etapa 0011 – ostatní toky část 11 Přední Kopanina	přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina	10 000 000,00 Kč	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano	ne	ne		2 000 000,00 Kč			Sezemská	
	Etapa 0011 – ostatní toky část 31 Čakovice	přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Mratinského potoka na území Městské části Praha – Čakovice	39 700 000,00 Kč	Sweco Hydroprojekt a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano	ne	ne		2 000 000,00 Kč			Sezemská	
	Etapa 0011 – ostatní toky část 41 provizorní úprava Vrutice	provizorní úprava koryta v délce cca 140 m	6 300 000,00 Kč	DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	v právní moci	ano	zadáno	zadáno	Sdružení Nowastav – AZ SANACE - Vrutice	8 600 000,00 Kč			Sezemská	Typner
	etapa 0001 Staré Město, Josefov, studie proveditelnosti – navýšení Q 2002 + 30 cm	Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování studie proveditelnosti navýšení, rozšíření a úprav protipovodňových opatření hl. m. Prahy, etapy 0001 Staré Město, Josefov na návrhovou hladinu Q 2002 s bezpečnostní rezervou 30 cm.	370 000,00 Kč											Sezemská	
<b>Celkem</b>											<b>43 400 000,00 Kč</b>	<b>40 000 000,00 Kč</b>			
<b>00013 BABA II - rekon. IS</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	rekonstrukce IS (zatím nejsou etapy)	jedná se o rekonstrukci IS a komunikací, které byly realizovány před rokem 1989, nebyly zkládovány, ale jsou užívány	21 000 000,00 Kč	Bomart s.r.o.	VIS Ing. Klimpera	ano	platné	2015	ukončeno, zpracován tisk na výběr zhotovitele,	není	26 000 000,00 Kč		připraven tisk do Rady hMP, připomínky VEZ. Tisk čeká na příští radu.	Prudková	Hlaváček
<b>Celkem</b>											<b>26 000 000,00 Kč</b>	<b>29 000 000,00 Kč</b>			
<b>00050 TV Slivenec</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0004 Komunikace Jezírka	oblast U jezírka, hotová splašková kanalizace(2014-15), na rok 2017 plánována rekonstrukce vodovodu (PVK), OTV koordinace plošné rekonstrukce komunikací včetně odvodu dešťových vod	44 000 000,00 Kč	DIPRO, s. r. o., Projekt architekti	ZAVOS s.r.o.	ne	ne	9/2016 koncepční studie řešení území			0,00 Kč		probíhají výkupy pozemků, 5/2017 zadána výzva na zhotovení PD, koordinace s PVS - výměna vodovodu, předpoklad realizace konec roku 2017	Strauchová	
	0005 Komunikace Slivenec	plošná rekonstrukce komunikací ve Slivenci včetně DK, zatím zadána DUR na páteřní komunikace Ke Smíchovu, K Lochkovu. Ostatní komunikace ve Slivenci mimo ul. K Holyni (realizace 2015-16) nemají po kanalizacích rekonstruovaný povrch, na 2017 ul Za Křížkem x Na Korálově- rekonstrukce a propojení DK, ul. Na Kraji - příprava, dokončení kanalizace v ulici U Trpce - poslední úsek chybějící splaškové kanalizace	70 000 000,00 Kč	DIPRO, s. r. o.	ZAVOS s.r.o.	ne	ano	DUR čístopis 5/2017			0,00 Kč		DIL/21/04/002373/2004 - projekt DIPRO, 2017 probíhá výkup pozemků pod komunikacemi, v roce 2017 nutno etapizovat pro SP a výstavbu (jsou to páteřní komunikace), předpoklad vydání UR a zpracování DSP včetně platného SP do konce roku 2017	Strauchová	

	0007 Komunikace U Náhonu	rekonstrukce DK napojení nám. Pod Lípou do vodoteče	6 000 000,00 Kč	EKIS spol. s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	DVZ vyskladněna 11/2016	ZMR - podepsaná smlouva	EKIS spol. s.r.o.	7 230 000,00 Kč		DIL/20/04/000368/2017 EKIS. Stavba dokončena k 28. 4. 2017, nutno dořešit předání DK	Strauchová	Typner
	0007 Komunikace U Náhonu	rekonstrukce DK napojení nám. Pod Lípou do vodoteče	6 000 000,00 Kč	EKIS spol. s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	DVZ vyskladněna 11/2016	ZMR - podepsaná smlouva	EKIS spol. s.r.o.	7 230 000,00 Kč		DIL/20/04/000368/2017 EKIS	Strauchová	Typner
	0021 Rekonstrukce mostků v Holyni	rekonstrukce mostků na komunikaci K Dobré vodě v k.ú. Holyně, které jsou v havarijním stavu	5 500 000,00 Kč	Firast, s.r.o.	ne	ne	ne	DUR - vyskladněno 1/2017	ne		0,00 Kč		Výzva 3 na mandátáře do 23.5.2017, kontrola dokumentace, mostky v havarijním stavu při povodních či přívalích rizikové	Strauchová	
	0022 Propojovací chodník Barrandov	prodloužení chodníku podél páteřní komunikace Ke Smíchovu směrem k ul. K Barrandovu (cca 300 m)	4 400 000,00 Kč	DIPRO, spol. s.r.o.	p. Šimoník	ne	ano	3/2017 DUR a DSP	příprava podkladů - ano		5 500 000,00 Kč		změna - navýšení inv. Nákladů - požadavek TSK - provést novou obrusnou vrstvu v celé šíři na úseku dobudování	Strauchová	Typner
	0023 Srážky Holyně	řešení likvidace dešťových vod v území k. ú. Holyně pomocí opatření na zadrženi vody v krajině	5 000 000,00 Kč	VRV, a.s.	x	x	x				500 000,00 Kč		projektant provádí práce na PD vč. inž.	Strauchová	
	0024 Propojovací chodník k tram do Holyně	prodloužení chodníku k podchodu po ul. K Barrandovu ke konečné tramvaje (cca 240 m)	2 500 000,00 Kč	PK Flora	Lukáš Březina	ne	ne	DUR do 3/2017	ne		3 030 000,00 Kč		PD včetně projednání 180tis Kč., koordinace s MČ převod pozemku dle smlouvy o spolupráci	Strauchová	
													výkupy rozpočet 2017- 10 099 000,-	Strauchová	
	0018 K Holyni	komunikace, technická vybavenost	18 000 000,00 Kč		ZAVOS	ano, stavba v realizaci	aktuální, stavba v realizaci	2015, stavba v realizaci	stavba v realizaci	SUBTERRA	0,00 Kč		tato stavba už byla dokončena v září roku 2016, takže vyndat z tabulky	Strauchová	Typner
	0020 Hlubočepská	komunikace, technická vybavenost	12 000 000,00 Kč		ZAVOS	ne	k aktualizaci	ne	ne				soutěženo OBJ/146/12 jako sektor, budu rušit zakázku - tisk. Při přípravě rozpočtu na rok 2018 založit stavbu pro Prahu 5, kam tato ulice spadá a převést.	Strauchová	
<b>Celkem</b>											<b>23 490 000,00 Kč</b>	<b>49 808 000,00 Kč</b>			
<b>00083 H. Počernice</b> Kapitola 02 - Městská infrastruktura															
	0000 inženýrská				Zavos				HOTOVO				ODSMLUVNIT	Strejčková	
	0001 Chvaly			D-PLUS	Zavos				HOTOVO				ODSMLUVNIT	Strejčková	
	0005 HOPO - východ			PETRAS					HOTOVO				ODSMLUVNIT	Strejčková	
	0006 Spojenců								HOTOVO					Strejčková	
	0007 za dálnic			APIS	Zavos	ÚR			studie od Apisu 12/2008		100 000,00 Kč		nutno udělat koordinační schůzku OTV, MČ, PVS, Zavos, Pudis, ..., Stanovit strategii	Strejčková	
	0008 U Hvozdu					ne			viz 0083/0007 a 3295/0046		0,00 Kč		prověřit, možná přiřadit k 0007, zkoordinovat s 3295/0048	Strejčková	
<b>Celkem</b>											<b>100 000,00 Kč</b>	<b>1 327 000,00 Kč</b>			
<b>00085 TV Řepy</b> Kapitola 02 - Městská infrastruktura															
	et.0009 Hekova	delimitováno na MČ									0,00 Kč		není nic připraveno	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>0,00 Kč</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>			
<b>00088 TV Libuš</b> Kapitola 02 - Městská infrastruktura															

0007	Komunikace Libuš III,	rekonstrukce komunikací v ulicích Paběnická, Drúbežnická, U Pejřárny, Za Jalovým dvorem, V koutě, K lukám sever, K tůni, Chladírenská, V rohu, Buriánova, Na jezerách, K jezírku, Božejovická, Na močále, Jalodvorská, Slavonická,- příprava dle tabulky Zavos	nedohledala jsem	DIPRO	Zavos	ano	ano	ne	nepřipravuji se	není	0,00 Kč		Připraveno výběr. Řízení na DVZ.	Prudková	
0008	komunikace Písnice	rekonstrukce komunikací v ulici Lipovická, Dubovická, Sedlovická, Olšovická, Budilovská, Bavorská, Švihovská a Hoštická dle tabulky Zavos	nedohledala jsem	PRO-CONSULT	D TTO	ano	ano	ne	nepřipravuji se	není	0,00 Kč		hotovo	Prudková	
0011	odkanalizování Písnice III	kanalizace splašková a dešťová v ulicích Libušská ( od ul. K pomníku po ulici Na losách) K Vrtilce ( od ul. Putimská po ulici Těšovic) kanalizace splašková v ulicích V Kálku, U jednoty, Klenovická, Modravská, Vacovská, K Vrtilce, K Březině, K Pomníku , popis dle tabulky Zavos, údajně dokončeno ....?	řeší se	projekatnt dle tablek není smluvně zajištěn	Zavos	ano	ano		nepřipravuji se	není	0,00 Kč		tyto etapy je objevili v rámci soupisu platných povolení od spol. Zavos.	Prudková	
0015	V Zákopech	rekonstrukce komunikace v ulicích V Zákopech, v kú Písnice,, Součástí rekonstrukce jsou likvidace dešťových vod, protihlukové opatření, VO, a vyvolané přeložky dle tabulky Zavos	nedohledala jsem	Bomart	Zavos	přerušeno DUR majetkoprávní vztahy	ano		nepřipravuji se	není	0,00 Kč		tyto etapy je objevili v rámci soupisu platných povolení od spol. Zavos.	Prudková	
0022	K Vrtilce	rekonstrukce několika komunikací , které navazují na komunikaci K Vrtilce. Problém dva projektanti. Dodatečně řešen požadavek MČ.	nedohledala jsem	PRO-CONSULT ( jejich část dokončena a odevzdána) a DIPRO musí zpracovat do DZS změny( zatím nedohoda o termínu)	Zavos s.r.o	ano	k stávajícímu projektu ano, k případným změnám ne?	DVZ (?)	přerušena příprava podkladů	není	0,00 Kč		úpravy projektu DVZ v části DIPRO	Prudková	
0024	komunikace HZ	výstavba propojovací komunikace mezi komunikací v ulici libušská a areálem nově budované hasičské zbrojnice v kú písnice dle tabulky zavos	řeší se	Bomart	Zavos	ne	ne		nepřipravuji se	není	0,00 Kč		tyto etapy je objevili v rámci soupisu platných povolení od spol. Zavos.	Prudková	
0026	Kunratická spojka	stavba Kunratické spojky-delimitace na TSK, zbylo odkanalizování několika objektů, které se projednávají. Na konci Libužské.	nedohledala jsem	Ing. Hocke	Zavos s.r.o.	ne	ne	není	nepřipravuji se	není	0,00 Kč		Delimitováno na TSK	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>0,00 Kč</b>	<b>29 186 000,00 Kč</b>			
<b>00092 TV Zličín</b>		<b>Kapitola 02 - Městská infrastruktura</b>													
0016	Ke Zličínu	realizace IS a komunikace pro část komunikace, kde jsou stáv. Nemovitosti	7 709 823,00 Kč	VSV Ing. Vacovský	Zavos s.r.o. dle sdělení SÚ je prodloužené SP od ledna 2017, není zatím k dispozici)	ano	ano	DVZ X/2016 ( řeší se připomínky kontroly)	příprava podkladů	není	10 000 000,00 Kč		Připraveno VZMR.	Prudková	Typner

	0024 Nivnická	stavba složená ze tří nezávislých akcí, chodník v blízkosti ul. Ke Zličínu, schody v ul. K Třešňovce a spl. Kanalizace v komunikaci ke břvům a Nivnická. Problém součástí akce není povrch komunikace Ke břvům. Stavba zastavena, stavba omezila dopravu na komunikaci ke břvům, protože napojení splaš. kanal. bylo umístěno jinde než předpokládal projekt.	2 834 305,00 Kč	VSV Ig. Vacovský	Zavos s.r.o.	ano	pro stávající projekt ano, ke změnám ne schází DIO		VŘ ukončeno	Šafinvest s.r.o.	3 200 000,00 Kč		podle poslení informace problémy s PVK přetrvávají amandatář s ej snaží vyřešit. Rozšíření o přípojky k soukromníkům - zdržení zahájení stav. Prací.	Prudková	Typner
	0020 Ke Zličínskému hřišti	především rekonstrukce ul. Na Radosti. Dokumentace byla zpracovaná před několika lety. Nový požadavek zastávka MHD. Zatím řešeno, jako nová etapa.	20 000 000,00 Kč	PRO-CONSULT	částečně Zavos s.r.o.	ano	ano, ale bude nutné koordinovat průjezd stavby ZŠ, kterou připravuje OSÍ (dozvěděla jsem se 13.3.2017)	není	nepřipravují se	není	8 000 000,00 Kč		čeká se na ukončení stavby OSÍ. Cca 2020.	Prudková	
	0018 K Břvům		15 000 000,00 Kč	VSV		ano		není			1 000 000,00 Kč				
<b>Celkem</b>											<b>22 200 000,00 Kč</b>	<b>16 868 000,00 Kč</b>			
<b>00093 TV Kbely</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	et. 0023 Náměstí Františka Strašila	rekonstrukce náměstí. Delimitováno na MČ.	29 000 000,00 Kč	Lang Špinar	Zavos	ne	ne	není	nepřipravuje se	není	0,00 Kč		zpracovává se projekt k ÚR, změny dodatek objednávky pro projektanta	Prudková	
	et. 0029 Jilemnická	rekonstrukce komunikace Jilemnická, vč. Cyklostezky v části od žel. přejezdu k zámku Ctěnice	28 000 000,00 Kč	PRO-CONSULT	není	ne	ne	není	nepřipravuje se	není	200 000,00 Kč		VZMR na IČ.	Prudková	
	et. 0031 rek. Komunikace podél ul Rackova zahrada	požadavek MČ část komunikace mezi žel. přejezdem a výjezdem ze Kbel	není odhad nákladů	PRO-CONSULT		ne	ne	není	nepřipravuje se	není	200 000,00 Kč		VZMR na projektanta.	Prudková	
	et. 0032 plocha před hřbitovem	požadavek MČ, manipulační plocha pro otáčení autobusů	2 000 000,00 Kč	PRO-CONSULT		ne	ne	není	nepřipravuje se	není	200 000,00 Kč		Projekt předán k MČ na projednání.	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>600 000,00 Kč</b>	<b>3 047 000,00 Kč</b>			
<b>00100 TV Zbraslav</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0010 Za Dálnicí	výstavba vodovodních řadů a splaškové kanalizace gravitační a tlakové	10 000 000,00 Kč	VSV-ENGINEERING s.r.o.	zavos	ne	ne	ne	příprava výzvy na aktualizaci DUR		800 000,00 Kč			Wachtlová	
	0013 Romana Blahníka, 2. část	rekonstrukce komunikací včetně výstavby dešťové kanalizace v ulicích Poděšťova, Pod Urnovým hájem, Pod Havlínem a v ulici Romana Blahníka v úseku od ulice Poděšťova po ulici Žabovřeská	14 364 738,82 Kč	D-PLUS	zavos	ano	ano	2015	podepsaná SOD	EKIS spol. s r.o.	18 200 000,00 Kč			Wachtlová	Hlaváček
	0015 Žabovřeská	rekonstrukce komunikace a výstavba vodo hospodářské infrastruktury v ulici Žabovřeská v úseku ulic K Peluňku a Elišky Přemyslovny	75 000 000,00 Kč	Sweco Hydroprojekt a.s.	zavos	ne	ne				500 000,00 Kč		nyní se projednává DSP	Wachtlová	

	0016 Kanalizace Peluněk	Jedná se o výstavbu splaškové gravitační kanalizace (stoka „A“ a „A1“) v ulici K Radotínu a tlakové kanalizace s napojením na stávající kanalizaci v ulici Na Vrškách. Součástí plnění je realizace čerpací stanice v ulici K Radotínu a zřízení kanalizačních přípojek	12 500 000,00 Kč	D-PLUS	zavos	ne	ne	2014						u této etapy není Radou HMP schválen zhotovitel z důvodu neschválení vyloučení předchozího uchazeče. V současné době není tato etapa v prioritách MČ Praha Zbraslav, podmínky objízdné trasy již nejsou možné a dle našeho názoru OTV není tato etapa v souladu s nejlepším využitím finančních prostředků.	Wachtlová	Hlaváček
	0017 Pod Sirénou	rekonstrukce komunikace v ulici Pod Sirénou v úseku od křížení s komunikací v ulici Zvonařská včetně likvidace dešťových vod a přeložky (zahlobení) plynárenského zařízení STL plynovodu	1 696 000,00 Kč	D-PLUS	zavos	ano	ano	2016	podepsaná SOD	EKIS spol. s r.o.	2 200 000,00 Kč				Wachtlová	Hlaváček
<b>Celkem</b>											<b>21 700 000,00 Kč</b>	<b>24 000 000,00 Kč</b>				
<b>00101 TV Újezd</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0022 Ke Mlýnu	rekonstrukce třech komunikací	3 500 000,00 Kč	Ing. Chmelka - SÚPR	Zavos	ano	ZSPD (ne)	ano	ne	EKIS	1 900 000,00 Kč		projekt ZSPR a povolit, vícepráce	Teplý	Bukovský	
	0022 Ke Mlýnu 2.část	rekonstrukce Ke Mlýnu 2 části ulice	1 300 000,00 Kč	Ing. Chmelka - SÚPR	Zavos	ano	ANO	ano	ne	EKIS	1 500 000,00 Kč		zahájení stavby 10.3.2017	Teplý	Bukovský	
	0023 ČOV	rekonstrukce ČOV pro 10 000 EO, na několik etap	50 000 000,00 Kč	0	0	NE	NE	NE	NE	0	0,00 Kč		není dosud stavbou OTV, je pouze projednaná studie developera, HOM MHMP jedná o vykupení pozemků	Teplý		
	0024 Proutěná	rekonstrukce a chodníků celé oblasti	50 000 000,00 Kč	0	0	NE	NE	NE	NE	0	120 000,00 Kč		Jsou podklady pro záměr a pro zadání studie. Aktuální zájem MČ.	Teplý		
	0004 Komunikace Ke Kateřinkám				Zavos	ÚR								Teplý		
<b>Celkem</b>											<b>3 520 000,00 Kč</b>	<b>3 500 000,00 Kč</b>				
<b>00102 TV Koloděje</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0009 K Jízdárně a 0010 Komunikace Koloděje	Rekonstrukce komunikací včetně řešení likvidace dešťových vod a rekonstrukce splaškové kanalizace	48 100 000,00 Kč	D-PLUS	ZAVOS	ano	ano	2.17	příprava soutěže pro výběr zhotovitele		24 546 000,00 Kč		V současné chvíli schvalování tisků ohledně originárního nabytí.	Dušek	Bukovský	
	0004 Komunikace K Dubči	Rekonstrukce komunikací ve správě TSK (K Dubči, V Lipách, K Běchovicím) včetně chodníku od ulice Záhornická. Likvidace dešťových vod.		D-PLUS	ZAVOS						0,00 Kč		Bude se realizovat? Zatím jen dokumentace DUR.	Dušek		
	0011 Chodníkový program	Rekonstrukce a dostavba chodníků včetně zřízení zpomalovacích příčných prahů v městské části Praha - Koloděje. V první části jsou řešeny chodníky v oblasti ulic od MČ Praha-Běchovice - křížení ulic K Běchovicím a Do Panenek ke křižovatce ulic K Běchovicím a K Dubči.			ZAVOS						0,00 Kč			Dušek		

	0012 Koloděje - Centrum	Revitalizace, včetně architektonicko-urbanistického řešení náměstí v křížení ulic Podzámecká, V Lipách a Lupenická. Náplní etapy je rekonstrukce a dostavba komunikací a chodníků včetně výstavby veřejného osvětlení a umístění prvků městského mobiliáře v dané lokalitě.			ZAVOS							0,00 Kč			Dušek	
	0013 Solnická	Výstavba dešťové kanalizace v ulici Solnická, která bude sloužit pro odvedení dešťových vod vznikajících při odvodnění ulic Kvasinská, Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská a K Sibříně. Navržená dešťová kanalizace bezpečně odvede vodu do požární nádrže K Dubči a zabrání tak přetěžování současného vyústění srážkových vod do ulice V Lipách.		D-PLUS (studie)		ne			příprava soutěže na projekt			450 000,00 Kč	Soutěž na PD + IČ		Dušek	
<b>Celkem</b>											<b>24 996 000,00 Kč</b>	<b>24 996 000,00 Kč</b>				
<b>00106 TV Šeberov</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0022 K Hrnčářům	V rámci stavby dojde k rekonstrukci a úpravám městské komunikace K Hrnčářům (včetně přeložky souběžné cyklostezky, zastávek MHD, odbočovacího pruhu, nových parkovacích stání v Hrnčářích, systém odvodnění a připojení komunikací „Příjezdová“ a „Obslužná“ a úprav sítí elektronických komunikací) a k realizaci nové komunikace „Příjezdová“, včetně navazujících 40 kolmých parkovacích stání, ukončené okružní křižovatkou. Součástí vybavení komunikací je jejich odvodnění a nové veřejné osvětlení včetně osvětlení přechodů pro chodce.	48 000 000,00 Kč	Bomart	zavos	ano	ne	ne				5 000 000,00 Kč	nutno revokovat usnesení Rady HMP z důvodu změny předmětu plnění na základě domluvy OTV a MČ Praha-Šeberov, dále je nutná úprava PD a následný výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení realizace v případě zdárného průběhu VŘ 08/2017.	Wachtlová	NOSTA-HERTZ	
<b>Celkem</b>											<b>5 000 000,00 Kč</b>	<b>22 201 000,00 Kč</b>				
<b>00113 TV Lipence</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0009 Dolní Černošice	Jedná se výstavbu vodohospodářské infrastruktury včetně rekonstrukce komunikací, část hotová a zbytek není prioritou. Momentálně se jedná o spící etapu.	35 000 000,00 Kč	VSV-Engineering	ZAVOS	NE	NE	04/2010	ne	xxx		0,00 Kč			Tošner	
	0011 Intenzifikace ČOV	Rekonstrukce a rozšíření stávající ČOV	85 000 000,00 Kč	DUR - D-PLUS, DSP - Sweco Hydroprojekt	ZAVOS	ÚR	NE	xxx	Zařídít SP	xxx		1 000 000,00 Kč	PD dodána ale ne od mandátáře ale přímo od SWECO. V zápisu z porady ŘO jsem našel zmínku o tom, že se bude tato etapa předávat. Nemohu odhadnout kolik budu potřebovat fin. Prostředků (zda budem realizovat jako OTV nebo někdo jiný).	Tošner		



	0015 K Průhonu	Jedná se rekonstrukci místních komunikací K Průhonu, Na Lhotkách a obratiště MHD Jílovištská.	25 277 722,93 Kč	Pro-Consult	ZAVOS a JP BUILDING	ANO	ANO	01/2014	Realizace	GEOSAN GROUP a.s.	26 299 723,07 Kč		Zasmlouvují se přeložky CETINu.	Tošner	Bukovský
<b>Celkem</b>											<b>27 299 723,07 Kč</b>	<b>36 407 000,00 Kč</b>			
<b>00114 TV Stodůlky</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0003 Vstavačová, Pod Zličínem, Ostřicová	kompletní technická vybavenost, splašková ČS	48 000 000,00 Kč	DIPRO	ZAVOS	ano	ano	2017	před TISKEM do Rady	(ENERGIE a.s.)	35 000 000,00 Kč			Režný	NOSTA-HERTZ
	0004 Třebonice	kompletní technická vybavenost	110 000 000,00 Kč	PUDIS	ZAVOS	ne	ne	ne	ne		2 000 000,00 Kč		Dělá se DUR	Režný	
<b>Celkem</b>											<b>37 000 000,00 Kč</b>	<b>36 781 000,00 Kč</b>			
<b>00117 TV Zbuzanská</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	Zbuzanská	Kanalizace a komunikace v ul Zbuzanská, Hořelická a Netřebská	33 000 000,00 Kč	BOMART s.r.o.	Výstavba inženýrských staveb, a.s.	ano	ano		DVZ vyskládněna, vrácena k drobným úpravám (sítě)		15 000 000,00 Kč		ZPŘ -zahájit přípravu. Originární nabití. Příprava záměru do RHMP a orig. Nabytí	Králová	Hlaváček
<b>Celkem</b>											<b>15 000 000,00 Kč</b>	<b>8 536 000,00 Kč</b>			
<b>00132 TV Točná</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0001 IS Cholupice, infrastruktura bez SO 03 kanalizace	předmětem je výstavba dešťové kanalizace v Cholupicích s retencemi	20 000 000,00 Kč	D Plus	Výst inž. Staveb	DZS	ano	ano	ano	k vypsání	24 500 000,00 Kč		vypsat	Teplý	Bukovský
	0001 IS Cholupice, část 02 Cholupický vrch	předmětem je výstavba dešťové kanalizace a povrchy komunikací na Cholupickém vrchu (OSI má splaškovou kanalizaci)	30 000 000,00 Kč	D Plus	Výst inž. Staveb	DSP	ano	ano	ano	nutná koordinace se st.0057 et 0004 prodloužení sběrače A2 stavba OSI MHMP	0,00 Kč			Teplý	
	0002 IS Točná	kompletní výstavba splaškové kanalizace pro obec Točná	230 000 000,00 Kč	D Plus	Výst inž. Staveb	NE	NE	NE	NE	nutná koordinace se st.0057 et 0004 prodloužení sběrače A2 stavba OSI MHMP	0,00 Kč		komplet stavba Točná prosím přehlednou informaci nad mapou	Teplý	
	0003 ČS Točná + výtlačný řad do Cholupic	dle studií odvod splašků z Točné do Cholupic a následně do přivaděče A2	34 000 000,00 Kč	D Plus	Výst inž. Staveb	NE	NE	NE	NE	nutná koordinace se st.0057 et 0004 prodloužení sběrače A2 stavba OSI MHMP	0,00 Kč			Teplý	
	0004 dešťový řad + retenční nádrž v Cholupicích	Dokončení rozsáhlé etapy 0001 povrchovou retencí (přivalové deště) na jihu Chloupic a cca 3 ulice dešťové kanalizace. Nedoprojednané DUR, nelze pro nesouhlas církve.	16 000 000,00 Kč		Výst inž. Staveb (jen pro UR)	NE	NE	NE	NE	koordinace s et 0001	242 000,00 Kč		zadat studii + projednání aktualizace výpočtů přivalových dešťů a retenční nádrže	Teplý	
<b>Celkem</b>											<b>24 742 000,00 Kč</b>	<b>25 000 000,00 Kč</b>			
<b>00133 TV Ďáblice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													

	0010 chodník podél komunikace Kostelecká	dokončení chodníku od ul. Na Červeném mlýnu k nájezdu na Březiněves	2 500 000,00 Kč	PRO-CONSULT	Zavos	SP (vystaveno pro et.0002)	ano	2016	VŘ- probíhá	první VZMR zrušeno- důvod přechpd platnosti zák. o VŘ, druhé VZMR nikdo neodevzdal nabídku	2 500 000,00 Kč		probíhá soutěž na zhotovitele odhadují realizace 2 300 tis Kč vč. DPH, IČ 200, tis. Kč vč. DPH	Prudková	Typner
	0009 Komunikace Ďáblice II	dokončení chodníku v ulici Zářijová	2 500 000 Kč	Lucida s.r.o.	Zavos	ano	ano	ne			2 500 000,00 Kč		řeší se OBJ na DVZ	Prudková	
	0005 odvodnění	žádost MČ Ďáblice o řešení odvodnění - problém umístění retenční nádrže na pozemcích církve. Připraveny nabídky na posouzení stávajícího řešení a případný nový návrh ( VRV a SWECO)	120 000 000,00 Kč	Ing. Abrahám	sml.Zavos - stará	ne	ne	není	nepřipravuje se	na základě studie se rozhodne o dalším postupu	500 000,00 Kč		odhad projekty 500 tis Kč vč DPH	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>5 500 000,00 Kč</b>	<b>8 577 000,00 Kč</b>			
<b>00134 TV Dolní Počernice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0009 Úpická	Souvislá rekonstrukce komunikace vč. odvodnění odvodňovacími žlaby, vjezdové parkovací stání a provedení nezbytných bouracích prací a uvedení komunikace do požadovaného stavu	0,00 Kč	ne	ZAVOS s.r.o.	ne	ne	ne	ne		200 000,00 Kč		ZMR - zahájit přípravu na PD. Zpracována studie - T. Velinský, M.A. příprava podkladů na zpracování PD možná menude zapotřebí SP (rekonstrukce konstrukčních vrstev)	Králová	Hlaváček
	0026 Komunikace Národních hrdinů v úseku od mostu přes Rokytku(včetně) po křižovatku s ulicí Nad Rybníkem	Rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace v ulici Národních hrdinů	5 751 469,13 Kč	AGA Letiště, s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ne	ne	realizace	ZMR - posepsaná smlouva	EUROVIA CS, a.s.	7 200 000,00 Kč		jedná se o homogenizaci (v postavení opravy) - není třeba SP. realizace	Králová	Hlaváček
	0028 přemostění přes Rokytku	rekonstrukce přemostění včetně rozšíření jízdních pruhů komunikace přes Rokytku	6 000 000,00 Kč	ne	Zavos	ne	ne	ne	ne		1 000 000,00 Kč		nutno vypsát soutěž na PD všechny stupně - AGA se již angažovala, má geodetické zaměření, při realizaci nátné přemostění. Zpracována studie - Pontex, s.r.o. projednává se s TSK asi budou	Králová	
<b>Celkem</b>											<b>8 400 000,00 Kč</b>	<b>11 929 000,00 Kč</b>			
<b>00137 TV Kyje - Hutě</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0006 Cydlinská Jaroslavická část 1	realizace, rekonstrukce komunikací	5 200 000,00 Kč	Bomart	Istar	DZS	ano	ano	ano	EKIS	2 178 000,00 Kč		dokončit chybí zadláždění, asi 04/2017	Teplý	Bukovský
	0006 Cydlinská Jaroslavická část 2	rekonstrukce komunikací, ul. Maršovská, Knínická, navazuje na část 1	9 000 000,00 Kč	Bomart	Istar	DSP	ne	ano	ano	0	7 000 000,00 Kč		04/2014 požádáme o SP	Teplý	Bukovský
<b>Celkem</b>											<b>9 178 000,00 Kč</b>	<b>17 000 000,00 Kč</b>			
<b>00138 TV Kunratice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													

	0007 Komunikace III (ul. Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí - 2. část)	rekonstrukce komunikace spočívající v provedení úprav směrového a výškového vedení a konstrukčního uspořádání vozovky, parkovacích stání a chodníků	20 000 000,00 Kč	DIPRO , spol. s r.o.	zavos	ano	ne	ne			5 000 000,00 Kč		projednává se DSP	Wachtlová	
	0009 K Zeleným domkům	Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby chodníků, veřejného osvětlení, přisvětlení přechodů pro chodce, parkovacích stání a likvidace dešťových vod v ulici K Zeleným domkům. Součástí plnění je rekonstrukce křižovatky s komunikací v ulici Vídeňská	65 000 000,00 Kč	DIPRO , spol. s r.o.	zavos	ano	ano	11/2016	příprava podkladů		12 000 000,00 Kč		tato etapa je po dohodě OTV a MČ Praha-Kunratice rozdělena na dvě části, první část nepodléhá novému stavebnímu povolení a bude v 03/2017 vysoutěžen zhotovitel stavby. Na druhou část se aktualizuje DSP.	Wachtlová	Hlaváček
	0018 Komunikace IV - rekonstrukce	Mezi Pražského povstání a Maternova	6 000 000,00 Kč	DIPRO , spol. s r.o.	zavos						4 000 000,00 Kč			Wachtlová	
	0021 Pražského povstání	rekonstrukce komunikace včetně odvodnění	4 249 149,28 Kč	DIPRO , spol. s r.o.	zavos	ano	ano	09/2016	podepsaná SOD		4 000 000,00 Kč		práce prerušeny z důvod klimatických podmínek	Wachtlová	Hlaváček
	0023 Ohrada	rekonstrukce chodníku v parku kolem rybníku Ohrada, zřízení parkovacích stání u parku	v tuto chvíli nemám odhad	není vybrán		ne	ne				200 000,00 Kč		MČ zašle požadavek na přesné zadání předmětu plnění (03/2017)	Wachtlová	
<b>Celkem</b>											<b>25 200 000,00 Kč</b>	<b>38 250 000,00 Kč</b>			
<b>00152 TV Dolní Chabry</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0009 U Václava	Výstavba kruhového objezdu. Čeká se na výsadbu zeleně. Proběhne v dubnu 2017. Poté kolaudace. V současné chvíli je stavba v režimu předčasného užívání.	6 731 811,55 Kč	Pro-Consult	JP BUILDING	ANO	ANO	03/2014	Realizace	INPROS PRAHA a.s.	54 000,00 Kč			Tošner	Hlaváček
	0010 Chodník spořičká	Bude zahájeno hned po dokončení etapy 0009. Výstavba oboustranného chodníku od zastávky BUS MHD směr Čimice.	Cca 8 000 000	NE	NE	NR	NE	xxx	xxx	xxx	1 000 000,00 Kč		Objednává se PD	Tošner	
<b>Celkem</b>											<b>1 054 000,00 Kč</b>	<b>9 391 000,00 Kč</b>			
<b>00161 TV Kolovraty</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0005 Do Lipan	Do Lipan- V Listnáčích, (komunikace) - jedná se o homogenizaci (rekonstrukce konstrukčních vrstev)	6 000 000,00 Kč	ateliér Grebner s.r.o	ZAVOS s.r.o.	projektuje se nebude SP zapotřebí - červen 2017	ne	OBJ na PD	ne		8 000 000,00 Kč		Nutno zajistit majetkoprávní vypořádání. MČ upozorňuje na způsob technického řešení Podle jejich informací se má jednat o zvýšení únosnosti vozovky; v návrhu je ale odfrézování stávající živice 4cm a nahradí se cca o 2 cm	Králová	Hlaváček
	0005 Do Lipan - komunikace, 2 část, komunikace pro pěší a cyklisty, IS a VO	výstavba komunikace pro pěší a cyklisty, IS a VO mezi MČ Kolovraty a částí Lipany	17 000 000,00 Kč	VMS projekt s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	DUR - projednává se	ne	ne	ne		500 000,00 Kč		projednávají se výkupy	Králová	
	0007 Propojovací komunikace	Novostavba			Zavos	ÚR							o tom nic nevím, doplnila jsem dle doplnění ZAVOSU	Králová	

	Parkoviště Koupaliště včetně odvodnění	výstavba parkoviště vč. odvodnění a VO	5 500 000,00 Kč	Žampach - architektura/projekt/inženýring	Soutěž	ano	ano	DVZ - pouze elektronicky vyskladněna	ne		1 000 000,00 Kč		Jedná se o projekt, který MČ realizuje od roku 2010. Kolem budoucího parkoviště jsou zdi, na jeho pozemku je jeden objekt- domek (podle mě zbytečně) a na samotné ploše panely a štěrky. Od roku 2012 je platné stavební povolení na sezónní parkoviště, aby bylo celoroční stačí přidat osvětlení (předjednáno s Eltodo, není součástí projektu ani kalkulací). Na stavebním úřadě doporučuji změnu projektu před dokončením (ze sezónního bude celoroční). Originární nabití. Nutno ještě prověřit převzatou PD od MČ	Králová	Hlaváček
<b>Celkem</b>											<b>25 200 000,00 Kč</b>	<b>10 966 000,00 Kč</b>			
<b>00196 TV Klánovice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
0003 Komunikace III, 1. část	kompletní rekonstrukce a definitivní úprava celého uličního prostoru včetně chodníků, vjezdů, parkovacích stání, odvodnění a zelených ploch v ulicích K Rukavičkárně (část), Sendražická (část), Lovčická a Blešnovská	31 162 279,42 Kč	VSV-ENGINEERING s.r.o.	zavos	ano	ano	9/2016	podepsaná SOD	POHL+GEO SAN	40 000 000,00 Kč				Wachtlová	Hlaváček
0003 Komunikace III, 2. část	aktualizace průzkumů a zaměření a následné vyhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby týkající se rekonstrukce komunikací včetně úprav celého uličního prostoru, chodníků, vjezdů, parkovacích stání, odvodnění a zelených ploch v ulici Kunčická, Krovova (v úseku ulic Sendražická a Slavětínská) a Voňkova (v úseku ulic K Rukavičkárně a Lovčická) v MČ Praha – Klánovice	25 500 000,00 Kč	VSV-ENGINEERING s.r.o.	zavos	ano	ne				500 000,00 Kč		příprava výzvy na aktualizaci DZS	Wachtlová		
0010 Řepečská	Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění	1 420 000,00 Kč	VSV-ENGINEERING s.r.o.	zavos	ano	ano				1 420 000,00 Kč			Wachtlová		
0009 Mechovka	v současné době je zadána studie v rozsahu: analýza provozních a prostorových vazeb, architektonická situace, majetkový elaborát, komunikace a zpevněné plochy, terénní modelace, městský mobiliář	v tuto chvíli není známo	Atelier PROMIKA s.r.o.	zatím žádný	ne	ne				500 000,00 Kč			Wachtlová		
<b>Celkem</b>											<b>42 420 000,00 Kč</b>	<b>28 499 000,00 Kč</b>			

<b>00204 TV Nebušice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0004 Komunikace II - Nad Želivkou	Rekonstrukce stávající komunikace v ulici Nad Želivkou. Součástí je rekonstrukce stávajících vozovek a chodníků a doplnění zálivů pro parkování, realizace nové dešťové kanalizace včetně přípojek k nově navrženým uličním vpustím, výměna stožárů a kabelového vedení veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodu a vyvolané přeložky sdělovacího vedení.	20 000 000,00 Kč	PRO-CONSULT	ZAVOS	Ano	u mandátáře				Schválen zhotovitel usnesením rady č. 466	23 226 713,16 Kč		Předání staveniště 5.6.2017	Štěrbová	Bukovský
	0006 Gabrielka	Vyhotovení studie proveditelnosti na odvádění splaškových vod z lokality Gabrielka v MČ Praha – Nebušice na stávající ČOV Horoměřice. Součástí studie bude majetkoprávní elaborát a odborný odhad investičních nákladů akce.	68 000,00 Kč	PROJEKT IV	ZAVOS	Ne					Akceptovaná objednávka	82 280,00 Kč		Změna DUR - řeší ZAVOS.	Štěrbová	
	0017 K Vizerce	Rekonstrukce komunikace po výstavbě splaškové kanalizace.	0,00 Kč	ne	ne	ne	ne	ne				0,00 Kč			Štěrbová	
	0015 U Pohádky	Současný stav, inženýrské sítě, arch. návrh ulice, dopr. Inž. řešení	0,00 Kč	ALEJ architektonický ateliér, ANTA. Spol. s.r.o.	ne	ne	ne	ne				300 000,00 Kč		Zadá se PD + IČ.	Štěrbová	
	Studie architektonického řešení ulice Kádnerova	Současný stav, inženýrské sítě, arch. návrh ulice, dopr. Inž. řešení	0,00 Kč	ALEJ architektonický ateliér	ne	ne	ne	ne				37 200,00 Kč		Další čerpání podle výsledků studie.	Štěrbová	
											<b>Celkem</b>	<b>23 646 193,16 Kč</b>	<b>21 000 000,00 Kč</b>			
<b>03082 TV Radotín</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	etapa 0017 Lošetická	výstaba vodovou, dešťové a splaškové kanalizace a plynovodu, obnova povrchů	87 000 000,00 Kč	DIPRO	ZAVOS	ZAVOS požádán o doložení		Ano				10 000 000,00 Kč		originární nabití	Štěrbová	
											<b>Celkem</b>	<b>10 000 000,00 Kč</b>	<b>26 915 000,00 Kč</b>			
<b>03090 TV Řeporyje</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0003 Komunikace Řeporyje	aktuálně ke schválení Radou rekonstrukce horní poloviny Řeporyjského náměstí	10 800 000,00 Kč	Dipro	Zavos	DSP	SP	ano	ano	Rada schvaluje zhotovitele		13 000 000,00 Kč		Tisk na zhotovitele koluje R-24898	Teplý	Bukovský
	0003 Jáchymovská (část)											5 000 000,00 Kč			Teplý	
	0014 Ořešská	komunikace a kanalizace, doprocesování víceprací v kolečku (dohoda o narovnání)	4 700 000,00 Kč	Dipro	Zavos	DUR	0	0	0	Eurovia		5 687 000,00 Kč		právní OTV čeká na právní MHMP	Teplý	Bukovský
	0018 Řeporyjské náměstí	druhá polovina Řeporyjského náměstí	15 000 000,00 Kč	Lang Špinar atelier (jen studie)	Zavos	projednaná studie zhotovitel nosti	NE	NE	NE	NE		242 000,00 Kč		příprava začne po schválení 0003 Komunikace Řeporyje (horní poloviny náměstí)	Teplý	
	0025 Muzikova	zřízení obratiště MHD busu a kanalizace v Muzikově ulici	6 000 000,00 Kč	Dipro	Zavos	projektuje se DUR	NE	NE	NE	NE		300 000,00 Kč		255 DUR + 50 IČ	Teplý	
	0027 Tělovýchovná	rekonstrukce komunikace, nutná koordinace s PVS	5 000 000,00 Kč	Dipro	Zavos	0	NE	NE	NE	NE		0,00 Kč		určit zápisem co OTV a co PVS, koordinace	Teplý	

											Celkem	24 229 000,00 Kč	19 252 000,00 Kč			
<b>03103 TV Lochkov</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
0003	Kanalizace II (Za Ovčínem)	vybudování splaškové kanalizace včetně čerpací stanice a rekonstrukce komunikace Za Ovčínem	22 617 400,- Kč	PPU, spol. s. r. o.	ZAVOS	ano do12/2018	ano	vyskladněna 2/2017	ZPŘ - příprava ZD		10 000 000,00 Kč		schválený záměr VZ, probíhá příprava zadání VZ nad 20	Strauchová	Typner	
0008	Za Ovčínem II	kompletní technická vybavenost	29 000 000,00 Kč	PPU	ZAVOS	ne					730 000,00 Kč		tato etapa by měla být v rámci inventury zavosu zrušena (duplicita s 0003)	Strauchová		
0009	Centrum	zpev.plochy, inž. sítě	0,00 Kč	D-Plus	ZAVOS	ne	ne	ne	ne		0,00 Kč		majetkopráv. problém - pozemky	Strauchová		
											Celkem	10 730 000,00 Kč	8 728 000,00 Kč			
<b>03106 TV Suchdol</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
0001	Nový Suchdol, rekonstrukce ul. Stržné	rekonstrukce místní komunikace a chodníků včetně nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Stržná v úseku ulic Zákolanská a Nad Spáleným mlýnem	5 338 310,00 Kč	AGA Letiště, s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	probíhá kolaudace - následné vyvedení majetku	ZPŘ - podepsaná smlouva	STRABAG a.s.	0,00 Kč		vicepráce - 418 172,- Kč bez DPH	Králová	Hlaváček	
0001	Nový Suchdol - komunikace v části U Myslivny, Za Rájem, Nad Spáleným mlýnem, Keltů, Rýznerova, Nad Mohylou, Armádní, Zákolanská, Bezejmená a u Roztockého Háje	a) Nad Spáleným mlýnem, b) Armádní a c) U Myslivny, Za Rájem Keltů, Rýznerova, Nad Mohylou, Zákolanská, Bezejmená a u Roztockého Háje. Jde o provedení úprav komunikací vč. chodníků, provedení vegetačních úprav, přeložek elektrických rozvodů, přeložek VO, oprav a úprav přípojek uličních vpustí.	25 000 000,00 Kč	AGA Letiště, s.r.o.	zatím není - možnost zasmulovní s uzavřené smlouvy se Zavosem MAN/21/04/002493/2004	ano	ne	DVZ - vyskladnění 11/2017	ne		12 000 000,00 Kč		smlouva s projektantem - 1 813 604,00 Kč s DPH, nutno zasmulovnít ič cca 500 000,00 Kč Letos realizace cca 9/17 U Myslivny 1,4mil Kč, Nad Spáleným mlýnem 2,3mil. Kč a Armádní 6 mil Kč bez DPH	Králová	Hlaváček	
0002	Kanalizace Budovec	Odkanalizování části Budovce (ÚČOV) stoky B1 (ulice Lysolažská+Budyňská, Výjezdní), B1b (ulice Osvobození, Májová), B1a (ulice Budyňská), B1a1 (ulice Suchdolská ), G1 (ulice Osvobození)	36 222 883,76 Kč	AGA Letiště, s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	realizace	OR - podepsaná smlouva	ALSTAP s.r.o.	36 700 000,00 Kč		realizace od 11/2016 - 12/2016 zahájeno 6.3.2017 (realizace na 181 kal. Dnů) ukončení realizace - 7/17 ič - 679,000 Kč, AD 85,800Kč	Králová	Hlaváček	
0005	Komunikace Suchdol rek. komunikací Budovec	Plošná rekonstrukce stávajících komunikací včetně výstavby chodníků a parkovacích stání v místní části Budovec	115 000 000,00 Kč	Pragoprojekt a.s.	ZAVOS s.r.o.	ÚR	ne	DSP - přerušeno	ne		0,00 Kč		dokončení přípravy DSP na rekonstrukci komunikací v Budovci, příprava projektu byla přerušena počátkem roku 2013 z důvodu nevyřešené problematiky likvidace dešťové vody, projektant Pragoprojekt a.s., projednání s PVS, způsob likvidace - vodoteč Sedlec VRV a.s. - zpracována studie rekonstrukce vodoteče Sedlecký potok - řeší se další postup cena 80tis. Kč	Králová		
0006	Kanalizace Starý Suchdol, 2. část	výstavba splaškové kanalizace a veřejné části domovních přípojek v části ul. Pod Rybníčkem, Ke Kozím hřbetům a Bažantní.	5 661 676,00 Kč	Ing. Josef Chmelka - SÚPR	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	probíhá kolaudace - následné vyvedení majetku	ZMR - posepsaná smlouva	IPPOS BOHEMIA s.r.o.	0,00 Kč		byly vícepráce a méněpráce - 669 279,78 Kč s bezDPH	Králová	Hlaváček	

	0007 Komunikace – Výhledy, splašková kanalizace	splašková kanalizace, v ul. Hašlerova, Majerové, Přeletová, Návazná, Vysokoškolaská a část ul. K Transformátoru	20 000 000,00 Kč	Ing. Josef Chmelka - SÚPR	zatím není - možnost zaslavnění s uzavřené smlouvy se Zavosem MAN/21/04/002493/2004	ano	ne	DVZ - vyskladnění 5/2017	ne		12 100 000,00 Kč		smlouva s projektantem - 524 200,- Kč bez DPH (nutná IČ - 400tis. Kč zajistit výkupy pozemků) předpoklad realizace cca 9/17	Králová	Hlaváček
	0009 Komunikace Starý Suchdol	Plošná rekonstrukce stávajících komunikací, včetně likvidace dešťových vod v části Starý Suchdol	0,00 Kč	AGA Letiště, s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	DUR - nutno zahájit přípravu		ne	ne		0,00 Kč		příprava DUR na rekonstrukci komunikací na Starém Suchdole, rozsah je třeba upřesnit, ale jedná se o rekonstrukci komunikací v celé oblasti Starého Suchdola včetně nového propojení ulice Starosuchdolské - opěrná zeď, opravy opěrné zdi v ulici V Ořeší,	Králová	
	0012 „Suchdolský potok – protipovodňová a protierozní opatření“ - zpracování studie	likvidace povrchových vod v povodí Suchdolského potoka - dopady na povodně	0,00 Kč	ne	ne	ne	ne	studie - vyskladněna	ne		0,00 Kč		Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. - Provedení pasportu zatrubněné části Suchdolského potoka a dešťové kanalizace - prohlídka TV kamerou 92 000,00 Kč bez DPH a VRRV a.s. - „Suchdolský potok – protipovodňová a protierozní opatření“ 239 250,00 Kč s DPH	Králová	
	0013 Kanalizace „Kozí hřbety“	Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace včetně přeložek kabelů PRE, plynovodu a výstavby přístupové komunikace.	18 000 000,00 Kč	Ing. Josef Chmelka - SÚPR	ZAVOS s.r.o.	DUR - projednává se	ne	ne	ne		1 100 000,00 Kč		PD - 993 700,00 Kč IČ - 95 300,- Kč bez DPH - vyskladnění DVZ do 12/17	Králová	Hlaváček
<b>Celkem</b>											<b>61 900 000,00 Kč</b>	<b>34 021 000,00 Kč</b>			
<b>03111 TV Lysolaje</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0008 Protipovodňová opatření	Bude projednána priorita v tomto roce s mandatářem a s MČ. Protipovodňová opatření proti přívalovým dešťům - suchý poldr I. A II:	12 500 000,00 Kč	Ing. Abrahám	ZAVOS	NE	NE	2007	Zatím se nerealizuje	xxx	0,00 Kč			Tošner	
	0013 Poustka 4. část	Rekonstrukce ulic.	27 202 330,00 Kč	Pro-Consult	ZAVOS a JP BUILDING	Ano	Ano	11/2013	Realizace	STRABAG a.s.	23 707 000,00 Kč		Problém s přeložkou plynu, momentálně řeším zaslavnění s PPD.	Tošner	Hlaváček
<b>Celkem</b>											<b>23 707 000,00 Kč</b>	<b>15 705 000,00 Kč</b>			
<b>03113 TV Přední Kopanina</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	006 Hokešovo Náměstí	"Občanská vybavenost", objekt MÚ	10 000 000,00 Kč	D-Plus	ZAVOS	stavba před kolaudací	stavba před kolaudací	2015	stavba před kolaudací	KONSIT	5 000 000,00 Kč			Režný	Hlaváček
	010 Preláta-Skalka	komunikace, VO		ne		ne	ne				500 000,00 Kč			Režný	
	011 Rekonstr. ČOV	rekonstrukce ČOV	50 000 000,00 Kč	UR a SP zajišťuje MČ	ne	UR a SP zajišťuje MČ	UR a SP zajišťuje MČ	ne			10 000 000,00 Kč			Režný	
<b>Celkem</b>											<b>15 500 000,00 Kč</b>	<b>21 317 000,00 Kč</b>			
<b>03119 TV Čakovice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													





												Celkem	13 000 000,00 Kč	29 951 000,00 Kč			
<b>03140 TV Újezd nad Lesy</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura															
	etapa 0005 Komunikace Starokolínská a Novosibřinská	Úplná rekonstrukce komunikací včetně výstavby chodníků v ul. Starokolínská a Novosibřinská včetně pokládky chybějících IS a přeložek stávajících kabelových vedení.	183 000 000,00 Kč	IKP Consulting	ZAVOS	ano	ano			v realizaci	Čermák a Hrachovec a.s.	46 000 000,00 Kč		Podle ZAVOSu je realizace ve 2/3. K dokončení je potřeba cca 60 mil. Kč.	Dušek	Bukovský	
	etapa 0013 Oplanská	Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníku v ulici Oplanská	13 500 000,00 Kč	VSV ENGINEERING	ZAVOS	ano	ano	Ano				5 000 000,00 Kč		Zajistit aktualizace DZS, následně vybrat zhotovitele.	Dušek		
	etapa 0008 Komunikace Újezd nad Lesy - jih	Rekonstrukce stávajících komunikací jižně od komunikace Starokolínská resp. Novosibřinská.	0,00 Kč		ZAVOS							0,00 Kč			Dušek		
	etapa 0018 Čekanovská - prodloužení	Rekonstrukce kóminace v ulici Čekanovská v úseku od ulice poelpská po konec zástavby.	0,00 Kč		ZAVOS							0,00 Kč			Dušek		
	etapa 0021 BUS MHD - ČD	Výstavba smyčky MHD - BUS u stanice ČD Klánovice včetně nezbytné infrastruktury. V rámci realizace bude řešeno rozšíření smyčky na lesní pozemky a příjezd zástavbou.	0,00 Kč		JP BUILDING							0,00 Kč			Dušek		
	etapa 0023 Novohotská	Rekonstrukce komunikace včetně likvidace dešťových vod v části Blatov, která je ohraničena komunikacemi v ulici Novohotecká a "dolní" Starokolínská.	0,00 Kč		ZAVOS							0,00 Kč		Čeká se na dostavbu čerpací stanice z etapy 0019, kterou realizuje PVS	Dušek		
												Celkem	51 000 000,00 Kč	45 591 000,00 Kč			
<b>03145 TV Vinoř</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura															
	0011 Sběrná 4. část	Návrh nové cyklostezky při severní, resp. jižní hraně komunikace Mladoboleslavská.	8 000 000,00 Kč	PRO-CONSULT	ZAVOS	Ne	u mandátáře			Mandatář vyřizuje UR a SP		300 000,00 Kč		Řeší se spojené UR a SP. Možnost čerpání za projekty a IČ.	Štěrbová		
	0012 ČOV Vnoř	Revitalizace čistírny odpadních vod	45 000 000,00 Kč	D-PLUS	ZAVOS	Ano	u mandátáře					2 000 000,00 Kč		Tisk v Radě.	Štěrbová		
												Celkem	2 300 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč			
<b>03150 TV Benice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura															
	0003 Komunikace Benice, 2. část	Komunikace Benice 2.část rekonstrukce vč odvodnění ul. K Pitkovicům	6 079 150,69 Kč	AGA Letiště, s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	realizace	ZPŘ - podepsaná smlouva	EKIS spol. s.r.o.		7 600 000,00 Kč		nutno doprocesovat ZMR přeložku CETINU	Králová	Hlaváček	
	0003 Komunikace Benice, 2. část	přeložka CETIN	500 000,00 Kč					nutno zasloužit realizaci	ZMR - příprava			500 000,00 Kč		žadává se pouze CEINU na výjimku - zákon o českých telekomunikacích	Králová	Hlaváček	
	0003 Komunikace Benice	Komunikace Benice chodník podél ul. Květnového povstání	492 090,69 Kč	AGA Letiště, s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	probíhá vyvedení majetku	ZMR - posepsaná smlouva	S com ENERGO s.r.o.					Králová	Hlaváček	
	0004 a 0005 Květnového povstání, etapa 0005 Na Luka	rekonstrukce stávající dešťové kanalizace převážně bezvýkopovou technologií - sejmutí ornice, zemní práce, demolice stáv. úprav, rekonstrukce dešťové kanalizace, uvedení chodníků a vozovek do původního stavu	4 095 305,63	AGA Letiště, s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	realizace	ZMR - posepsaná smlouva	Čermák a Hrachovec a.s.		5 500 000,00 Kč		předaná stavba, zahájit realizaci, návaznost na soutěž ZPŘ povrchy. Realizace	Králová	Hlaváček	
	0004 a 0005 Květnového povstání, etapa 0005 Na Luka	ul. Květnového povstání, Na Luka a Na Koupališti (povrchy, chodníky, opěrné zídky)	15 500 000,00 Kč	AGA Letiště, s.r.o.	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	DVZ- vyskladněna	ZPŘ -zahájit přípravu			12 000 000,00 Kč		přípravit soutěž na zhotovitele - realizace cca 8/17. záměr u Plamínkové ke schválení potom příprava soutěže na dodavatele	Králová	Hlaváček	

	0006 Revitalizace obce	revitalizace veřejného prostranství obce jako ohniska sociálních kontaktů obce, komunitní centrum obce, lesopark a okolí Pitkovického potoka	0,00 Kč	ne	ne	ne	ne	zpracování objemové studie	ZMR - posepsaná smlouva		820 000,00 Kč		zhotovitel studie Ak.arch Michal Šrámek (820tis Kč)	Králová	
	xxx cyklostezka Pitkovice - Benice	cyklostezka se společným provozem chodců a cyklistů, umožňující návaznost na plánovanou cyklotrasu A218 (Fantův mlýn - Křeslice - Pitkovice - Uhříněves)	12 000 000,00 Kč	sinpps, s.r.o.	ne	projednává á se ÚR	ne	ne	ne		0,00 Kč		nutno rozhodnout zda akci převezmeme od MČ a zařadíme do Rozpočtu HMP	Králová	
<b>Celkem</b>											<b>26 420 000,00 Kč</b>	<b>18 084 000,00 Kč</b>			
<b>03151 TV Dubeč</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0011 Komunikace Dubeč	rozsáhlá etapa, rekonstrukce komunikací (zde <b>komunikace Na Horkách, U Staré skládky, Za Pavilónem</b> )	3 300 000,00 Kč	Dipro	Zavos	NE	NE	ANO	před podpisem smlouvy již vybraného zhotovitele	Colas CZ odmítl podepsat smlouvu	0,00 Kč		Zavos jedná o výkupu pozemků, proces oceňování,... následně DSP	Teplý	Bukovský
	0011 Komunikace 2. část	Rekonstrukce komunikace U Lázeňky (komunikace, kanalizace, vodovod,VO)	17 700 000,00 Kč	Pro Consult	Zavos	NE	NE	NE	pokyn pro projekt SP	0	120 000,00 Kč			Teplý	
	0025 Chodníkový program	z etapy zbývá 8 přechodů	4 950 000,00 Kč	Pro Consult	Zavos / MV BAU	DZS	bude 03/2017	ano	ano	MV BAU	1 500 000,00 Kč			Teplý	Bukovský
	0027 TI pro HZ	prodloužení připojení vodovod, kanal... pro budoucí novou Hasičskou budovu a Policejní areál	13 000 000,00 Kč	Dipro	Zavos	DSP	ano, požádáno o SP	ano	po SP, pokyn pro DVZ	NE	6 000 000,00 Kč		zpracovat dodatek ke smlouvě pro projektanta navýšení práce	Teplý	
	0030 Kolocova	komunikace a úprava hřbitova	6 000 000,00 Kč	Ing. Hocke	0	DUR	NE	NE	NE	NE	120 000,00 Kč		soutěžit mandátáře	Teplý	
	0031 Za Lesíkem	úprava prašné komunikace	3 300 000,00 Kč	NE	NE	studie zhotovitel nosti	NE	NE	NE	NE	120 000,00 Kč		soutěžit mandátář a projektant, vykoupit pozemek 13m2	Teplý	
<b>Celkem</b>											<b>7 860 000,00 Kč</b>	<b>22 435 000,00 Kč</b>			
<b>03168 TV Křeslice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0004 komunikace - rekonstrukce komunikace - ul. Za Vlaskačkou	rekonstrukce komunikace vč. odvodnění	1 799 412,00 Kč	Ing. Josef Chmelka - SÚPR	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	realizace	ZMR - posepsaná smlouva	FIRMA s.r.o.	2 400 000,00 Kč		realizace na 7 týdnů	Králová	Hlaváček
	0004 komunikace - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění - v ul. Na Vlaskače, K Čestlicům, K Průhonicům	rekonstrukce komunikace vč. odvodnění	19 800 000,00 Kč	Ing. Josef Chmelka - SÚPR	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	DVZ - vyskladněna	ZPŘ - výběr zhotovitele vyhlášeno		15 500 000,00 Kč		hodnotí se nejnižší nabídka ROBSTAV - 12,5mil Kč. Tisk ke schválení RHMP - potom podpis SML a realizace	Králová	Hlaváček
	0004 komunikace - rekonstrukce komunikace vč. odvodnění - v ul. Na Vlaskače, K Čestlicům, K Průhonicům	přeložka CETIN	1 700 000,00 Kč					nutno zasmluvnit realizaci	ZMR - příprava		1 500 000,00 Kč		žadává se pouze CEINU na výjimku - zákon o českých telekomunikacích	Králová	Hlaváček
	0004 Komunikace - část B,C,D	rekonstrukce komunikace vč. odvodnění ul. Pod Zahradami, část Maková, část U Vlaskačky, Nad Mostem, část ul. Ke Kovárně, Heřmánková, ke Stráni, část ul. Dolnokřeslická, Nad Mostem	49 500 000,00 Kč	Ing. Josef Chmelka - SÚPR	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	DVZ - vyskladnění 6/2017	ne		2 000 000,00 Kč		Budou 3 části DVZ IN cca 22mil Kč, 25mil Kč a 22mil Kč	Králová	Hlaváček
	0004 komunikace - 1. část ul. Na Rovině	rekonstrukce komunikace vč. odvodnění	4 987 297,00 Kč	Ing. Josef Chmelka - SÚPR	ZAVOS s.r.o.	ano	ano	probíhá kolaudace - následné vyvedení majetku	ZMR	EKIS spol. s.r.o.	0,00 Kč		vícepráce 488 797,00 Kč bez DPH	Králová	Hlaváček

											Celkem	21 400 000,00 Kč	22 324 000,00 Kč			
<b>03171 TV Štěrboholy</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
0006 Komunikace III, Rekonstrukce komunikace v ulici Ústřední, 2. část	Předmětem plnění je rekonstrukce vlastní vozovky v šíři 7m a křižovatek s ulicemi Upravená, 2x Violková a 2x Novoštěrboholská, dále je součástí stavby i rekonstrukce přílehlých chodníků šíře 2 m, vjezdů na pozemky a autobusové zastávky MHD „Novoštěrboholská“ v délce 18m. Dále jsou navrhovány úpravy veřejného osvětlení.	9 194 459,10 Kč	vinconsult	ne	ano	ano	2017	čekám na schválení zhotovitele RHMP		12 000 000,00 Kč		Tisk R-24748 na výběr zhotovitele stavby je připomínkován a poté připraven ke schválení Radou HMP	Wachtlová	Hlaváček		
											Celkem	12 000 000,00 Kč	17 147 000,00 Kč			
<b>03295 Horní počernice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
0006 komunikace Robotnice	plánovaná páteřní komunikace v nezastavěném rozvojovém území - JZ HP		INGUTIS CityPlan	Zavos ?	ano			DSP Na Svěcence a prop. Brat. Veverkových s ul. K Rybárně je na ZAVOSu. Na propojovací komunikaci mezi vých. Spojkou a Božanovskou je zastaveno ÚR z majetkoprávních důvodů.		0,00 Kč		<p>odloženo k ledu - odsmluvnit</p> <p>dodavatel Ekis, subdodávka Ingutis SP jenom Na Svěcence a na propojky mezi ulicemi Brat. Veverkových a ul. K Rybárně.</p>	Strejčková			
0012 IS ostatní Třebešovská	rekonstrukce komunikace vč. chodníků a dešťové kan.	20 400 000,00 Kč	APIS	Zavos už vyčerpal mand. smlouvu	ÚR ano SP ano DZS ano			DZS je hotova, dokumentace změn před dokončením je projednávána,		500 000,00 Kč		<p>oproti SP jsou v dokumentaci DZS změny - proto se dělá před výběrem zhotovitele DZSPD</p> <p>kácení stromů je povoleno do 30.3.2017 a od 15.9.201</p>	Strejčková	Hlaváček		
0013 Božanovská 4. etapa	rekonstrukce komunikace vč. chodníků a dešťové kan.		DIPRO	Zavos ?	ne			studie vodovodu za dálnicí od Apisu		0,00 Kč		Už v ÚR byla tato část vyjmuta. Majetkoprávní problémy. nalézt projekt u	Strejčková			
0013 Božanovská 4. etapa	rekonstrukce komunikace vč. chodníků a dešťové kan.		DIPRO	Zavos ?	ne			studie vodovodu za dálnicí od Apisu 0083/0007, Božanovská 4. etapa u DIPRA		0,00 Kč		Už v ÚR byla tato část vyjmuta. Majetkoprávní problémy. nalézt projekt u DIPRA, stanovit koncepci - jestli samostatně nebo v rámci 0083/0007	Strejčková			

	0014 Cyklostezka (zbytek Otovická)			Apis	Zavos ?	ne			leží u APISU		0,00 Kč		Zbytek etapy, je posun v náhledu co tam má být Jedná se o ul. Před Dráhou. Musí se řešit i s kan., vodov., plynem, VO atd. prověřit jak udělat obslužnou jednosměrnou komunikaci, stanovit prioritu - MČ	Strejčková	
	0014 Podsuchrovský rybník	škarpa podél ul. Tlustého, napájení Podsuchr. rybníka			Zavos ?	ÚR			objednat DVZ		0,00 Kč		máme EIA, hotovy průzkumy	Strejčková	
	0020 Čertouzy - Tikovská	dohoda o narovnání sPORR na vícve aměně práce	1 000 000,00 Kč	Apis, PC	Zavos	ne			není dodlážděno		1 000 000,00 Kč		Na původní část dělal PD Pro-Consult	Strejčková	
	0025 K Rybárně			AF-cityplan	Zavos	ÚR ano SP ano			odsmluvnit a znovu		0,00 Kč		Při vydání původního stavebního povolení měl námitky pan Wágner, že mu poteče voda z komunikace na jeho pozemek . Bylo mu slíbeno, že se to vyřeší osazením horské vpusti s přípojkou. Cenovou nabídku tehdy provedl AF- CityPlan, ale objednávku nedostali.	Strejčková	
	0029 Zárybnická				Zavos	ne			problémy s pozemky - prý neprůchozí odsmluvnit		0,00 Kč		problém s pozemky chtějí prodat za cenu stavební parcely	Strejčková	
	0033 Štverákova					ne			APIS má 90% DUR		0,00 Kč		projednat s MČ, APIS čeká na objednávku	Strejčková	
	0034 V Slavětíně		200 000,00 Kč	PUDIS		ne			studie odevzdána dokončit volbu varianty		200 000,00 Kč		zjistit vyjádření PVS (stop stav ČOV - PUDIS projedná s PVS odhad ročních provozních nákladů (9mil rozdíl var.) kdo to tam developeroval, vybrat variantu zadat geodetovi záborový elaborát udělat jednání s PVS o výhledu lokality, proběhlo jednání na PVS	Strejčková	
	0037 Běluňská SP	musí být SP, je asfalt bude zámkovka jen chodníky	3 000 000,00 Kč	EKIS		pracuje se na něm			dělá se projekt vč SP		3 000 000,00 Kč			Strejčková	
	0039 Vysokovská SP	musí být SP, je asfalt bude zámkovka - celková rek. vč. konstr. vrstev+ KO zhutnění po tunelu , jen komunikace	3 000 000,00 Kč	EKIS		pracuje se na něm			dělá se projekt vč SP		3 000 000,00 Kč			Strejčková	
	0041 Chodovická	chodníky				ne			není nic - začít		0,00 Kč		objednat architektonickou studii viz co začala Zuzka	Strejčková	
	0042 Kramolná, Češovská (0012)					ne			není nic - začít		0,00 Kč		objednat architektonickou studii a projednat s MČ viz co začala Zuzka	Strejčková	
	0043 Komárovská					ne			není nic - začít		0,00 Kč		objednat architektonickou studii a projednat s MČ viz co začala Zuzka	Strejčková	
	0044 Stoliňská					ne			není nic - začít		0,00 Kč		objednat architektonickou studii a projednat s MČ viz co začala Zuzka	Strejčková	

	0045 Jívanská			APIS	Zavos ?	ne			studie haly dle projektu ...		0,00 Kč		předělat projekt parkování podle studie na sportovní halu BENIKSPORT, zjistit kudy do toho ÚR ? autorská práva? předělat stávající projekt, co vlastně MČ chce	Strejčková		
	0046 Podúliši		100000000	AF-cityplan		ano			zadat DVS		1500000		SP bez Chvalkovické a Jeřické, aktualizovat síť a souhlas MČ, pak výzvu 3 nebo soutěž, založit u ekonomů novou etapu, prověřit mandátní smlouvu se Z, nabídka od AF, čeká se na výsledek zkušebního provozu BUS	Strejčková		
	0047 K Zelenči					ne			není nic - začít		0,00 Kč		objednat architektonickou studii	Strejčková		
	0048 ? Do Svěpravic - komunikace = za dálnicí					ne					100 000,00 Kč		podle starostky tam kanalizace je a nepatří to do 0083/0007, zjistit zda tam kanalizace opravdu je a budou se jen opravovat povrchy, zkoordinovat s 0083/007	Strejčková		
	Na Svěcence	jen komunikace je asfalt bude asfalt, SOUVISLÁ ÚDRŽBA	3 000 000,00 Kč	EKIS		nepotřebuje			odevzdán projekt		10 000 000,00 Kč		povrch za povrch bez chodníků	Strejčková	Hlaváček	
	Tlustého	jen komunikace rekonstrukce	3 000 000,00 Kč	EKIS		nepotřebuje			odevzdán projekt					povrch za povrch bez chodníků	Strejčková	Hlaváček
	Březecká	komunikace vč chodníků (změna dle MČ je asfalt bude asfalt, SOUVISLÁ ÚDRŽBA	3 000 000,00 Kč	EKIS		nepotřebuje			dělá se projekt					vč chodníků	Strejčková	
	Mezihoří	komunikace vč chodníků (změna dle MČ je asfalt bude asfalt, SOUVISLÁ ÚDRŽBA	3 000 000,00 Kč	EKIS		nepotřebuje			dělá se projekt					vč chodníků	Strejčková	
	Javorská	komunikace vč chodníků (změna dle MČ je asfalt bude asfalt, SOUVISLÁ ÚDRŽBA	3 000 000,00 Kč	EKIS		nepotřebuje			dělá se projekt					vč chodníků	Strejčková	
<b>Celkem</b>											<b>19 300 000,00 Kč</b>	<b>52 504 000,00 Kč</b>				
<b>04506 TV Velká Chuchle</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0013 Na Hvězdárně	Komunikace, inženýrské sítě	72 000 000,00 Kč	Bomart	ISTAR	Ne	u mandatáře		Mandatář vyřizuje UR		200 000,00 Kč		Kolize s IPR a vlastníky pozemků.	Štěrbová	NOSTA-HERTZ	
	0014 Na Cihelně	Předmětem studie je rekonstrukce části ulice Na Cihelně v délce cca 180 m. Součástí je i návrh oddělených chodníkových ploch, zajištění odvodnění komunikace a nového veřejného osvětlení.	6 000 000,00 Kč			Ne	u mandatáře				300 000,00 Kč		Zadá se PD + IČ.	Štěrbová		
<b>Celkem</b>											<b>500 000,00 Kč</b>	<b>8 441 000,00 Kč</b>				
<b>04507 TV Vokovice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0002 V Středu	Rekonstrukce kanalizace, obnova vodovodu, přeložka veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí		D plus		Ne			Příprava podkladů k soutěži na mandatáře a projektanta.		200 000,00 Kč		Zadá se PD + IČ.	Štěrbová		

	0003 Vokovická	Rekonstrukce kanalizace, obnova vodovodu, rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí		D Plus		Ne				Příprava podkladů k soutěži na mandátáře a projektanta.		300 000,00 Kč		Zadá se PD + IČ.	Štěrbová	
<b>Celkem</b>												<b>500 000,00 Kč</b>	<b>1 300 000,00 Kč</b>			
<b>04508 ZOO - Hrošínek a</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	ZOO pavilon slonů a hrochů	pavilon hrochů - údržba - úprava technologie úpravy vody Dohoda o narovnání s PRŮMSTAVEM	5 000 000,00 Kč	D-PLUS a JAMA	SIN	NE						5 000 000,00 Kč			Rejřif	Hlaváček
<b>Celkem</b>												<b>5 000 000,00 Kč</b>	<b>26 874 000,00 Kč</b>			
<b>07499 TV Dolní Měcholupy</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0002 Za Kovárnou	rekonstrukce ul. Dolnoměcholupské v úseku ul. Nad Vokolky a Poslední včetně rekonstrukce mostního křídla a úprav chodníků	41 000 000,00 Kč	DIPRO , spol. s r.o.	zavos	ano	ano	12/2017		příprava podkladů		10 000 000,00 Kč		nutno revokovat usnesení Rady HMP z důvodu vyšší ceny po aktualizaci dokumentace	Wachtlová	Hlaváček
<b>Celkem</b>												<b>10 000 000,00 Kč</b>	<b>23 022 000,00 Kč</b>			
<b>07500 TV Praha 6</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0001 Šárecké údolí	Zbývá dokončit ČS Dubový Mlýn.	10% pozastávky	Ing. Abraham	ZAVOS	ANO	ANO	2009	Realizace	Čermák a Hrachovec		14 357 000,00 Kč			Tošner	Typner
	0020 Dolní Šárka	Výstavba veřejných částí přípojek ke kanalizaci. Stavba přerušena, čeká se až si soukromí vlastníci vyřídí potřebné dokumenty, aby mohla být přípojka realizována.1	6 235 153,64 Kč	Ing. Abrahám	ZAVOS	ANO	ANO	05/2015	Realizace	Čermák a Hrachovec		4 014 000,00 Kč			Tošner	Typner
	0021 Pokojná	Výstavba kanalizační stoky B-2 a vodovodních řadů v ulici Pokojná v městské části Praha – Praha 6. Součástí stavby je čerpací stanice ČS Dolní Šárka I a chránička na VTL plynovodu. .	12 083 562,20 Kč	Ing. Abraham	ZAVOS	ANO	ANO	05/2015	xxx	xxx		10 000 000,00 Kč		Schválen záměr.	Tošner	
<b>Celkem</b>												<b>28 371 000,00 Kč</b>	<b>28 857 000,00 Kč</b>			
<b>07981 TV Za Horou</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														
	0006 Rekonstrukce vodovodu	Rekonstrukce vodovodu podél ulice Průmyslová v úseku mezi ulicemi Za Horou a Třešňová, část nového vodovodu v ulici Švestková a oprava stávajícího chodníku po provedení rekonstrukce vodovodu	6 000 000,00 Kč	KO-KA	SIN	Ano	u mandátáře			Příprava podkladů k soutěži		6 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	Čeká se na opravenou DZS	Štěrbová	Bukovský
	0007 Rekonstrukce ul. Švestková	Rekonstrukce komunikace Švestková a ochrana stávajících kabelových vedení v této ulici.		KO-KA	SIN	Ano	u mandátáře			Příprava podkladů k soutěži				Čeká se na opravenou DZS	Štěrbová	Bukovský
	0008 Rekonstrukce ul. Třešňová- jih	Rekonstrukce komunikace Třešňová – jih v úseku Švestková – Za Horou a dále rekonstrukce vodovodního řádu v tomto úseku s napojením v místě křižovatky ulic Rožmberská a Českobrodská, součástí stavby je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ochrana stávajících kabelových vedení.		KO-KA	SIN	Ano	u mandátáře			Příprava podkladů k soutěži				Čeká se na opravenou DZS	Štěrbová	Bukovský
<b>Celkem</b>												<b>6 000 000,00 Kč</b>	<b>18 300 000,00 Kč</b>			
<b>08263 P - 14, Aloisov</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura														

	0005 Lednická II.	rekonstrukce ulic Tálinská, Lednická Morušová, včetně mostu	20 000 000,00 Kč	Bomart	Istar	projednaná studie zhotovitelnosti	0	0	NE	NE	605 000,00 Kč		pohovor s řed, problém most co s ním ?? (soutěžit projekt a IČ)	Teplý	
	0008 K Hutím	komunikační propojení ul. Za Černým Mostem - Kolbenova	0,00 Kč	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	242 000,00 Kč		MČ zadala jako prioritu, propojení, silnice úroveň skoro okruh ??? zadat studii	Teplý	
<b>Celkem</b>											<b>847 000,00 Kč</b>	<b>1 668 000,00 Kč</b>			
<b>08498 Vodovodní řad Nová</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
<b>Celkem</b>											<b>10 000 000,00 Kč</b>	<b>3 821 000,00 Kč</b>			Režný
<b>08588 TV Malá Ohrada</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0006 Červeňanského	rekonstrukce komunikace, parkovacích stání, chodníků a úprava zeleně	v tuto chvíli není známo	Bomart	společnost	Výstavba - inženýring	ne				1 500 000,00 Kč			Wachtlová	
<b>Celkem</b>											<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>1 578 000,00 Kč</b>			
<b>08618 TV Praha 4</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
		nejdou podklady									0,00 Kč		stavba ing.arch. Kolářová-Mikynová (MD)	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>0,00 Kč</b>	<b>11 170 000,00 Kč</b>			
<b>08950 TV Praha 15</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0007 ZŠ Veronké náměstí	úprava zpevněných ploch vč. odvodnění ZŠ Veronké náměstí	1 992 242,00 Kč	Landscape4u	ISTAR,s.r.o	územní souhlas		vyvedení majetku	ZMR - posepsaná smlouva	KVS stavební, s.r.o	0,00 Kč		Vícepráce 6 458,05 vč. DPH stavba dokončena 1Q/17 odstranění nedodělků	Králová	Hlaváček
	0008 ZŠ Křimická	úprava zpevněných ploch vč. odvodnění ZŠ Křimická	1 575 824,00 Kč	Landscape4u	ISTAR,s.r.o	územní souhlas		vyvedení majetku	ZMR - posepsaná smlouva	KVS stavební, s.r.o	0,00 Kč		Vícepráce74 091,98 vč. DPH, stavba dokončena 1Q/17 odstranění nedodělků	Králová	Hlaváček
	0009 Chodík Horolezecká a Bělského	výstavba propojovacího chodníku Horolezecká x Bělského	468 409,00 Kč	PK FLORA, s.r.o.	ISTAR,s.r.o	ano	ano	realizace	ZMR - posepsaná smlouva	zhotovitel Vladař a synové s.r.o.	800 000,00 Kč		pokračování realizace 14/3/17. realizace	Králová	Hlaváček
	0010 Zklidnění dopravy na hlavních komunikacích MČ Praha 15 – Hornoměřolupská	Etapa I část 01 přechod Golfová - směrové rozdělení stávajícího přechodu, který se nachází mezi křižovatkami Hornoměřolupská a Plukovníka Mráze v Hornoměřolupská a Drtikolova, přechod Lochotínská, sportovní areál, zastávka BUS, VO	4 300 000,00 Kč	BOMART s.r.o.	ISTAR,s.r.o	projednaní SP - SP vydáno na Golfovou	ne	DSP	ne		2 000 000,00 Kč		nutno dokončit průběh delimitace z ÚMČ 15. stavba je součástí celku zklidnění Hornoměřolupské ul. PH 15. pouze 1 část - požaduje MČ 15	Králová	Hlaváček
	0011 obnova stávajících cest pro pěší vč. odvodnění oblasti v zastavěném území Horních Měřolupy - 1 část	rekonstrukce cest pro pěší vč. odvodnění v ulicích Nad Přehradou - vstup do ZŠ, ul Janovská - prostor před vstupem do DPS, ul. Milánská - prostor před poštou, chodníky podél ul. Na Kamení, ul. U Statku, ul. Kaznějovská, ul. Dačická, ul. Ejpovická a ul. Ovesná	12 000 000,00 Kč	probíhá soutěž	Výstavba inženýring s.r.o..	projednaní se stavebním úřadem stupně	ne	soutěž na DVZ	ne		10 000 000,00 Kč		studie - VIADIMONS a.s. V roce 2017 realizace	Králová	Hlaváček
	0012 Parkování Sáňkařská a přeložka NN	vybudování parkovacích stání a chodníku, přeložky NN	475 450,00 Kč	Ing. Karel Čuříň projektová činnost ve výstavbě	ISTAR,s.r.o	ano	ano	realizace	ZMR - posepsaná smlouva	zhotovitel Valtrum s.r.o.	800 000,00 Kč		Projednáva se přeložka PREDi - budou vícepráce cca 80tis. Kč bez DPH předpoklad ceny od PREDi	Králová	Hlaváček

	0013 obnova stávajících cest pro pěší vč. odvodnění oblasti v zastavěném území Hostivař - 1 část"	oblast na Groši - pěšího přístupu z ulice Strašnická na zastávku MHD v ulici Švehlova, úprava náměstíčka v místě křižovatek ulic Pod Štěpem, Závěská, Strašnická, posunu BUS zastávek na ul. Pražská a prověřit šířky chodníků. Dle možností chodníky rozšířit do přílehlé zeleně Oblast na Groši - pěšího přístupu z ulice Strašnická na zastávku MHD v ulici Švehlova, úprava náměstíčka v místě křižovatek ulic Pod Štěpem, Závěská, Strašnická, posunu BUS zastávek na ul. Pražská a prověřit šířky chodníků. Dle možností chodníky rozšířit do přílehlé zeleně	32 500 000,00 Kč	ne	Výstavba inženýring s.r.o..	projednání se stavebním úřadem stupně	ne	ne	ne		3 500 000,00 Kč		studie - METROPROJEKT Praha a.s.	Králová	Hlaváček
<b>Celkem</b>											<b>17 100 000,00 Kč</b>	<b>15 720 000,00 Kč</b>			
<b>09812 Na Pomezí - TI</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0001 Komunikace Na Pomezí	rekonstrukce a rozšíření stávající konstrukce vozovky a inženýrských sítí	80 000 000,00 Kč	ne	Výstavba inženýrských staveb, a.s.	ne	ne	ne	ne		0,00 Kč		bude příprava na PD Problematika kauza Jiráskovi	Králová	
	0002 Ochranná zeď Jiráskovi	jedná se o výstavbu pilotové stěny před pozemkem manželů Jiráskových	6 000 000,00 Kč	tisk R- 15548 do RHMP k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na zpracování sloučené dokumentace pro ÚR a SP. GREBNER s.r.o	tisk R-15549 do RHMP k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na zajištění výkonu IČ. Společnost Výstavba inženýrských staveb, a.s	ne	ne	ne	ne		1 000 000,00 Kč		Byl zadán inženýrsko – geologický průzkum, na jehož základě se objednáva u Prof. Ing. J. Bartáka, DrSc. znalecký posudek . Výsledky výše uvedeného budou rozhodujícím podkladem k rozhodnutí o pokračování přípravy stavby, spočívající v umístění pilotové stěny řešící problematiku v souvislosti s Jiráskovými. Spor s Jiráskovými předán AK FELIX. tisk v kolečku na začlenění AK do seznamu HMP potom PM na zastupování u soudu	Králová	
<b>Celkem</b>											<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>1 630 000,00 Kč</b>			
<b>40020 TV Letňany</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0003 Křivoklátská	rekonstrukce komunikace Křivoklátská	20 000 000,00 Kč	Bomart s.r.o.	Erbes s r.o.	ne	zajišťují se	není	nepřipravuje se	není	500 000,00 Kč		801 000Kč vč DPH projetky+IČ odhad, realizace podzim 5 000 000 Kč vč DPH odhad	Prudková	
	0005 lavice	dokončení vybavení plochy u Tupolevovi ul.	300 000,00 Kč			drobnost ohlášení	ano	2013	nepřipravuje se	není	300 000,00 Kč		301 000 Kč vč. DPH odhad	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>800 000,00 Kč</b>	<b>10 442 000,00 Kč</b>			
<b>40021 TV Petrovice</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
														Nepřidělena	
<b>Celkem</b>											<b>0,00 Kč</b>	<b>3 770 000,00 Kč</b>			
<b>40022 TV Troja</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	etapa 0007 Trojská II křižovatka	rekonstrukce povrchů včetně dešťové kanalizace a plynovodu	21 921 000,00 Kč	arch. Fišer	ZAVOS	ZAVOS požádán o doložení	Ano	13.2.2017			10 000 000,00 Kč		probíhá kontrola dokumentace a rozpočtu cena bude určena vítězem soutěže	Nepřidělena	Hlaváček
<b>Celkem</b>											<b>10 000 000,00 Kč</b>	<b>22 563 000,00 Kč</b>			
<b>40297 TV Hloubětín</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0002 Rekonstrukce komunikací II	Rekonstrukce komunikací. Zahájení prací 3.4.2017.	12 767 333,50 Kč	BOMART	ISTAR	ANO	ANO	05/2014	Realizace	INPROS PRAHA a.s.	13 674 000,00 Kč		Předání staveniště 3.4.2017.	Tošner	Hlaváček



	0003 Rekonstrukce komunikací III	Rekonstrukce komunikací.			ISTAR					Příprava podkladů		0,00 Kč		Zadat PD.	Tošner		
	0007 Mochovská I	Rekonstrukce komunikací.			ISTAR					Příprava podkladů		0,00 Kč		Dělá se DVZ	Tošner		
	0008 Mochovská II	Rekonstrukce komunikací.			ISTAR					Příprava podkladů		0,00 Kč		Zadat PD.	Tošner		
	0012 Milovická	Rekonstrukce komunikací.		IMPAR	ISTAR					Příprava podkladů		0,00 Kč		Čeká se na DVZ.	Tošner		
	0004 Rekonstrukce komunikací IV	Rekonstrukce komunikací.	18 657 870,75 Kč	IMPAR	ISTAR	ANO	ANO	11/2016		Příprava podkladů	xxx	2 000 000,00 Kč		Bude vypsáno jako jedna zakázka. Řeší se přeložky CETIN.	Tošner	Hlaváček	
	0005 Zelenečská I	Rekonstrukce komunikací.	16 952 296,70 Kč	IMPAR	ISTAR	ANO	ANO	11/2016		Příprava podkladů	xxx	2 000 000,00 Kč			Tošner	Hlaváček	
	0006 Zelenečská II	Rekonstrukce komunikací.	15 106 126,13 Kč	IMPAR	ISTAR	ANO	ANO	11/2016		Příprava podkladů	xxx	15 106 126,13 Kč			Tošner	Hlaváček	
<b>Celkem</b>												<b>32 780 126,13 Kč</b>	<b>20 645 000,00 Kč</b>				
<b>40741 TV Zahradní město</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura															
	0006 Zabezpečení stavu Chaloupky	sesuvy svahů v ulicích Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky	cca 30 mil. Kč bez DPH		zavos							1 500 000,00 Kč				Wachtlová	
<b>Celkem</b>												<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>				
<b>40954 TV Bílá Hora</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura															
	0001 českých exulantů	Rekonstrukce komunikací.	1 542 200,00 Kč	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	700 000,00 Kč		Připravuji aktualizaci DSP a výběr mandátáře.	Tošner		
<b>Celkem</b>												<b>700 000,00 Kč</b>	<b>1 700 000,00 Kč</b>				
<b>42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura															
	navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytky v Libni	rozšíření stávající povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech pro zvýšení kapacity z 20 na 40 m3/s	198 300 000,00 Kč	AQUATIS a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano	ne	ne			500 000,00 Kč		Zadaná DUR	Sezemská		
	navýšení PPO podél Krňáku – Zbraslav	navýšení části protipovodňové linie podél slepého ramene Berounky, Krňák, v délce cca 110 m	4 300 000,00 Kč	AQUATIS a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano	ano, 2015	ne			1 000 000,00 Kč			Sezemská	Typner	
	odvodnění podjezdu Hlávkova mostu	vybudování nového čerpacího místa v podjezdu Hlávkova mostu v Holešovicích, aby při povodňových událostech nedocházelo k jeho zaplavování vnitřními vodami	2 300 000,00 Kč	AQUATIS a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano	ano, 2016	ne			2 800 000,00 Kč			Sezemská	Typner	
	historická výpuť Alšovo nábřeží	vybudování protipovodňového uzávěru na historické výpuť na Alšově nábřeží	2 000 000,00 Kč	AQUATIS a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano vyjma OPP MHMP	ne	ne			1 000 000,00 Kč			Sezemská		
	dešťová výpuť Smetanovo nábřeží	zaslepení části historické štoly ústící na Smetanově nábřeží a opatření na do ní zaústěné dešťové kanalizaci	2 000 000,00 Kč	Sweco Hydroprojekt a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano vyjma OPP MHMP	ne	ne			1 000 000,00 Kč			Sezemská		
	Poldr Kolovraty	Výstavba suché nádrže na Říčanském potoce v k.ú. Kolovraty.	74 400 000,00 Kč	ne	ne	ne	ne			Probíhá soutěž na studii proveditelnosti		597 740,00 Kč			Dušek		
	Obnova polních cest Královice	Obnova historických polních cest v oblasti Královic s protierozním účinkem.		ne	ne	ne	ne			Probíhá soutěž na DÚR.		592 900,00 Kč			Dušek		

	Poldr Královice	Výstavba suché nádrže na Rokytce v	46 000 000,00 Kč	ne	ne	ne	ne		Probíhá soutěž na studii proveditelnosti		546 920,00 Kč			Dušek	
	úprava výtoku Botiče	Předmětem této stavby je odstranění části přemostí vyústění Botiče, které snižuje průtočný profil zatrubněné části a za povodňových průtoků na Botiči vede k jeho vzdouvání v úseku ulice Na Slupi. Součástí stavby budou i související úpravy přilehlé části náplavky.	490 000,00 Kč										DUR, DSP, DZS, AD, IČ - ÚR a SP	Sezemská	
	Rašínovo nábřeží	Předmětem této stavby je náhrada v současné době používaných pytlů s pískem u hrazení Rašínova nábřeží klasickým mobilním hrazením s hliníkovými hradidly.	625 000,00 Kč										DUR, DSP, DZS, AD, IČ - ÚR a SP	Sezemská	
	Malá Chuchle, opatření na dešťové kanalizaci	vybudování hradidlové komory na dešťové kanalizaci neznámého vlastníka v Malé Chuchli	5 000 000,00 Kč	AQUATIS a.s.	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	ne	ano	ne	ne		500 000,00 Kč		Hotová DUR, požádat o ÚR	Sezemská	
<b>Celkem</b>											<b>8 537 560,00 Kč</b>	<b>11 000 000,00 Kč</b>			
<b>42472 TV Březiněves</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	0003 K Březince	Rekonstrukci konstrukčních vrstev (homogenizace) komunikace v ulici K Březince v úseku ulic Na Hlavní a Na Poli.	2 900 000,00 Kč	sinpps	ZAVOS		u mandátáře		DELIMITACE NA MČ		0,00 Kč			Štěrbová	
<b>Celkem</b>											<b>0,00 Kč</b>	<b>5 648 000,00 Kč</b>			
<b>42473 Botanická zahrada - areál západ, dostavba</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	Aktualizace PD a DVZ	přeprocování VZT a návazné stavební úpravy		AND, spol.s.r.o., architektonický atelier		ano	ano				278 300,00 Kč		hotovo	Rákosníková	
	Aktualizace a kontrola rozpočtu	Aktualizace a kontrola rozpočtu		URS							15 000,00 Kč		hotovo	Rákosníková	
	Příkazník	Příkazník		probíhá výzva 5-ti							1 900 000,00 Kč		otevírání obálek 1.6.2017	Rákosníková	
	Areál západ - dostavba	Výstavba pokladen, restaurace, terénní úpravy, venkovní výtah, opěrné zdi.	89 000 000,00 Kč	AND, spol.s.r.o., architektonický atelier	výzva 5-ti	ano	ano	ano	příprava tisku na záměr	Příprava podkladů pro soutěž	10 000 000,00 Kč			Rákosníková	
<b>Celkem</b>											<b>12 193 300,00 Kč</b>	<b>4 993 000,00 Kč</b>			
<b>42474 Sanace a revitalizace</b>		Kapitola 02 - Městská infrastruktura													
	Sanace skládky V.Chuchle	sanace a rekultivace staré ekologické zátěže - členění do 3 etap	75 mil.Kč bez DPH dle upřesněného rozsahu	SATRA	ISTAR,s.r.o bude ještě jedna IČ na výjimku cca 1mil Kč				I. Etapa (dotace bez SP) II. A III etapa - SP vyskladněna DUR II.etapa	OR - připraví ex. Firma - zasmulvněno právním odd. (dotace SFŽP)	cca 10 000 000,00 Kč	vkupy + realizace záviská na dotaci - nedokážu odhadnout asi stavebně zahájení 9/17 (10mil Kč??)	příprava stavby (dotace) nutno zpracovat DVZ a soutěžít - dodat podklady na SFŽP do 6/17, komplikují ser výkupy Bude soztěž na výjimku na RENADRS (400 tis Kč), nutno zpracovat záměr do RHMP a ZHMP, budou výkupy pozemků.	Králová	NOSTA-HERTZ



	HZ Dubeč II	Výstavba nové HZ		Bomart s.r.o.	Zavos		ne, stavební povolení dosud nevydáno	ne				200 000,00 Kč		Čeká se na SP	Svoboda	
											<b>Celkem</b>	<b>200 000,00 Kč</b>	<b>14 000 000,00 Kč</b>			
<b>41438 Výstavba has. zbrojnice</b>		Kapitola 07 - Bezpečnost														
	HZ Zbraslav	Přístavba a rekonstrukce ke stávajícímu objektu		studie Ing.arch. Vála	ne	ne			studie proveditelnosti dosud neodevzdána, není shoda názorů na MČ			250 000,00 Kč		Studie proveditelnosti dokončena, probíhá výběr zhotovitele projektu	Svoboda	
											<b>Celkem</b>	<b>250 000,00 Kč</b>	<b>2 500 000,00 Kč</b>			
<b>42973 Výstavba has. zbrojnice</b>		Kapitola 07 - Bezpečnost														
	HZPraha 13-Třebonice	Přístavba provozního zázemí k objektu garáží		studie-Ing. arch. Čeněk	ne	ne	ne	ne	Veřejná zakázka, otevírání obálek 16.3.2017			450 000,00 Kč		Studie proveditelnosti dokončena, probíhá výběr zhotovitele projektu	Svoboda	
											<b>Celkem</b>	<b>450 000,00 Kč</b>	<b>8 000 000,00 Kč</b>			
<b>42974 Výstavba has. zbrojnice</b>		Kapitola 07 - Bezpečnost														
	HZ Nebušice	Nový objekt na místě původní ČOV		Studie-Ing. arch. Kalná	ne	ne	ne, stavební povolení dosud nevydáno	ne	během 03/2017 bude vypsána soutěž na projektanta			550 000,00 Kč		Studie proveditelnosti dokončena, probíhá výběr zhotovitele projektu	Svoboda	
											<b>Celkem</b>	<b>550 000,00 Kč</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>			
<b>42975 Výstavba has. zbrojnice</b>		Kapitola 07 - Bezpečnost														
	HZ Satalice	Nový objekt na volném obecním pozemku		Kania, s.r.o.	ne	ne	ne,	ne	Smlouva na projektové práce podepsána	Kania, a.s.		450 000,00 Kč		Studie proveditelnosti dokončena, probíhá výběr zhotovitele projektu	Svoboda	
											<b>Celkem</b>	<b>450 000,00 Kč</b>	<b>5 000 000,00 Kč</b>			
<b>42976 Výstavba has. zbrojnice</b>		Kapitola 07 - Bezpečnost														
	HZ Suchdol	Nový objekt HZ		studie Ing.Tuzar	ne							550 000,00 Kč		Studie proveditelnosti dokončena, probíhá výběr zhotovitele projektu	Svoboda	
											<b>Celkem</b>	<b>550 000,00 Kč</b>	<b>3 000 000,00 Kč</b>			
<b>42977 Výstavba has. zbrojnice</b>		Kapitola 07 - Bezpečnost														
	HZ Zličín	Výstavba nového objektu		studie Ing.arch. Vála	ne	ne	ne	ne	Veřejná zakázka , otevírání obálek 16.3.2017			550 000,00 Kč		Studie proveditelnosti dokončena, probíhá výběr zhotovitele projektu	Svoboda	
											<b>Celkem</b>	<b>550 000,00 Kč</b>	<b>4 000 000,00 Kč</b>			
<b>09394 Plavecký areál Šutka</b>		Kapitola 08 - Hospodářství														
											<b>Celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 295 000,00 Kč</b>			Nepřidělena
<b>40554 Společný objekt</b>		Kapitola 09 - Vnitřní správa														
	Společný objekt Chodovec II.	dostavba Archivu hl.m .Prahy	522 237 070,65 Kč	Satra a.s	VA stavební	ano	ano	vyskladněna 2015	kolaudace 6/2017	Sdružení Chodovec		106 000 000,00 Kč			Bém	NOSTA-HERTZ
											<b>Celkem</b>	<b>106 000 000,00 Kč</b>	<b>159 823 000,00 Kč</b>			
<b>Stoka D</b>		Není v rozpočtu														

	Bez etapy	Výstavba retenční nádrže v Šáreckém údolí.	Cca 80 000 000,00 Kč	KO-KA	xxx	ANO	ANO	12/2010	xxx	xxx	469 000,00 Kč		Dodána studie na nakládání s dešťovými vodami v oblasti P6. Běží lhůta pro připomínkování PVS, PVK a MČ P6. 25.6. uplyne doba pro připomínky.	Tošner	NOSTA-HERTZ
<b>Celkem</b>											<b>469 000,00 Kč</b>	<b>Platí se z běžných výdajů</b>			
<b>0151-Veřejné osvětlení –</b>		Není v rozpočtu													
		jednotlivě doplňování různě i dvě světla VO na přání MČ i občanů, každá žádost je jednotlivá etapa			SIN spol.s.r.o						0,00 Kč	0,00 Kč	odbor hospodaření s majetkem HOM má oddělení VO, požadavky budeme směřovat na ně. Několik let asi 4 nemáme dotaci z rozpočtu.	Teplý	
<b>Celkem</b>											<b>0,00 Kč</b>	<b>Není v rozpočtu</b>			
<b>41122</b>		Není v rozpočtu													
	ZOO-propojovací vodovod	dokončeno v červnu 2016, realizováno na ohlášení, jedná se o propojení vyčištěné vody z expozice lachtanů do expozice hrochů. Tím se zvýší množství čisté vody do bazénu		SWECO a.s.	h-projekt, bez vyvedení z majetku OTV. V současné době je cen. Nabídka na cca 25 tis. Kč	ohlášení				Čermák, Hrachovec	32 000,00 Kč		nabídka na vyvedení majetku 32 tis. Kč vč. DPH	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>32 000,00 Kč</b>	<b>Není v rozpočtu</b>			
<b>42699</b>		Není v rozpočtu													
	Rekonstrukce ulice Klapkova	rekonstrukce ulice klapkova Ph 8 na základě koncepční studie IPR. OTV zahájilo koordinaci všech subjektů, kteří se budou na stavbě podílet.	cca 40 mil. Kč	D-plus a.s.	Zavos pro část povrchů komunikací, koordinaci zajistila spol. Proindeca	ne	předběžná stanoviska dohodnuta	není	?		1 500 000,00 Kč	je v rozpočtu OSi	podle SOD bude odevzdán projekt ke SP, ukončí činnost koordinátor proindeca a začne činnost mandatař zavos	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>Není v rozpočtu</b>			
<b>nemá číslo</b>		Není v rozpočtu													
	radon										0		vyjádření jsou ukládána	Prudková	
<b>Celkem</b>											<b>0,00 Kč</b>	<b>Není v rozpočtu</b>			
<b>Celkem</b>											<b>1 152 037 066,36 Kč</b>	<b>1 651 861 000,00 Kč</b>			