

Zápis a usnesení z 01/2013 zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP, ze dne 22.01.2013

Zasedání :	01/2013
Dne:	22. ledna 2013
Počátek jednání - konec jednání:	14:00 – 14:45
Místo:	Prostřední salonek primátora, 2.patro, Mariánské nám. 2, Praha 1
Přítomni	Dle prezenční listiny

Přítomné členy Výboru pro Infrastrukturu ZHMP a hosty uvítala a jednání Výboru zahájila **místopředsedkyně Výboru Ing. Věra Šturmová** z důvodu nepřítomnosti **předsedy Výboru Pavla Hurdy**.

A Administrativně organizační záležitosti:

- **Bod A.1 - Schválení programu 01/2013 zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP**

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje Program 01/2013 zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP.
(Pro:Proti:Zdrželi se) (5:0:0)

- **Bod A.2 - Schválení předešlého zápisu a volba ověřovatele zápisu Výboru pro infrastrukturu ZHMP**

K zápisu z 10. zasedání Výboru pro infrastrukturu ZHMP nebyla přítomnými členy Výboru vznesena žádná připomínka, proto byl hlasován v předloženém znění.

Ověřovatelem zápisu Výboru pro infrastrukturu ZHMP byl navržen **Ing. Jiří Nouza**
K tomuto návrhu nebyly žádné protinávrrhy ani připomínky.

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje zápis z 10. zasedání a schvaluje Ing. Jiřího Nouzu ověřovatelem zápisu Výboru pro infrastrukturu ZHMP.

(Pro:Proti:Zdrželi se) (5:0:0)

B Projednávaná témata

- **Bod B.1 - Zpráva o činnosti Výboru pro infrastrukturu ZHMP za II. pololetí roku 2012**

Bc. Denisa Stonáčková představila materiál a dodala, že byl vytvořen s pomocí zápisů a materiálů z předešlých Výborů pro Infrastrukturu. Členům Výboru nabídla, zda chtějí doplnit do zprávy o činnosti Výboru také docházku nebo další případné náležitosti.

Ing. Věra Šturmová dala prostor členům Výboru pro dotazy a připomínky. Následně na to, uzavřela bod a nechala o bodě hlasovat.

Výbor pro infrastrukturu ZHMP schvaluje Zprávu o činnosti Výboru pro infrastrukturu ZHMP za II. pololetí roku 2012 bez jakýkoliv námitek či připomínek.

(Pro:Proti:Zdrželi se) (5:0:0)

- **Bod B.2 – Zpráva o činnosti odboru městského investora – OMI za rok 2012**

Ing. Josef Husák (OMI) představil bod a ujistil členy Výboru, že v případném zájmu o jakékoliv doplňující informace ho mají kontaktovat. Informoval členy Výboru o softwaru ve vývoji týkající se centralizace veškerých informací o stavbách městského investora a tudíž zlepšení přehledu plnění, finanční informovanosti a schopnosti reportu. Dále dodal, že bylo vyčerpáno 804 milionů Kč z celkového rozpočtu 813 milionů Kč (viz. materiál „OMI – souhrnný report Stavby TV 2012“) a uvedl příklad několika staveb TV, které nevyčerpali svůj rozpočet. Doplnil, že rozpočet na rok 2012 byl 614 milionů Kč, ale v září roku 2012 se ho podařilo navýšit o 200 milionů Kč a podařilo se tuto sumu dodatečně vyčerpat. Uvedl, že 47 stavebních akcí v městských částech bylo zrealizováno, z nichž 19 se dokončí v roce 2013 a 59 dalších stavebních akcí je v přípravě. Dále dodal, že v budoucnu má OMI v plánu co nejlépe nakládat s finančními prostředky a provádět výstavby za co nejkratší možnou dobu a zaměřit se hlavně na připojení co nejvíce počtu obyvatel na centrální splaškovou kanalizaci. Dále informoval členy Výboru o počtu nově připojených obyvatel na splaškovou komunikaci, počet vystavěných běžných metrů kanalizace a počet metrů čtverečních nově vybudovaných komunikací (viz. materiál „OMI – souhrnný report Stavby TV 2012“). Nakonec členy Výboru informoval o získaných dotacích s částkou 24 milionů Kč, kde část byla získána z Ministerstva financí a o třech zrušených výběrových řízeních.

Ing. Věra Šturmová dala prostor členům Výboru pro dotazy.

Ing. Jiří Nouza se dotázal, z kolika zbylých výběrových řízení byly tyto tři zrušeny a kolika výběrových řízení se týkal nový zákon č. 55/2012 Sb. Dále zda byly důvody zrušení formálně právní?

Ing. Josef Husák odpověděl, že výběrové řízení probíhali hlavně do 1. dubna 2012, tudíž se všechny řídili dle starého zákona. Výběrová řízení byly 3 a všechny byly zrušeny z důvodu závažných změn zadání. Výběrové řízení na Zbraslavi bylo zrušeno jednostranně Odborem městského investora z důvodu nesrovnalostí a zbylé dvě byly zrušeny z důvodu změn ze strany zadavatele.

Ing V. Šenarová (Občanské sdružení „Za naši budoucnost“) se přihlásila s dotazem na Ing. Josefa Husáka, jdou-li platby týkající se výstavby tunelu Blanka přes Odbor městského investora.

Ing. Josef Husák odpověděl, že platby týkající se tunelu Blanka spadají do kompetence Odboru městského investora.

Ing. Věra Šturmová po prostoru pro dotazy a připomínky, uzavřela bod a nechala o něm hlasovat.

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí bod B.2, bez jakýkoliv námitek či připomínek.

(Pro:Proti:Zdrželi se) (5:0:0)

- **Bod B.3 – Informace o plánu činnosti městského investora – OMI na rok 2013**

Ing. Josef Husák představil materiál a informoval členy Výboru o rozpočtu s částkou 519 milionů, kde ambice na velikost částky se točili v řádkách 900 milionů Kč. Na základě toho byl plán staveb na rok 2013 přizpůsoben. Dále členy Výboru informoval o částkách uvedené v materiálu „OMI – souhrnný report Stavby TV 2013+“ ohledně přípravy a inženýringu a realizace staveb zahájené v roce 2012 a 2013. Dále hovořil o plánu realizovaných akcí uvedených v materiálu a o plánovaném počtu připojených obyvatel na

splaškovou kanalizaci, její počet vystavěných běžných metrů a plánovaný počet metrů čtverečních vybudovaných komunikací. Doplnil, že stavební akce z roku 2012 se soustředili hlavně na rekonstrukci. Nakonec členům Výboru popsal stavby v tabulce materiálu „OMI – souhrnný report Stavby TV 2013+“ a uvedl, že jsou navíc v zásobě 2 stavby TV Kunratice a TV Stodůlky, v případě navýšení rozpočtu v průběhu roku. Uvedl, že zeleně označené stavby v tabulce materiálu mají vysokou pravděpodobnost dokončení v roce 2013 a modře označené jsou plánované vystavět v průběhu dalších let, do roku 2017.

Ing. Věra Šturmová dala prostor členům Výboru na dotazy a připomínky k bodu.

JUDr. Lubomír Ledl se dotázal, z jakých prostředků přišlo navýšení rozpočtu v roce 2012.

Ing. Josef Husák odpověděl, že navýšení rozpočtu proběhlo na jednání rozpočtového zasedání a finanční prostředky byly v rámci rozpočtu Magistrátu HMP. Doplnil, že rozpočtový plán prošel radou HMP.

Ing. Věra Šturmová po ponechání prostoru pro další dotazy či připomínky uzavírá bod a nechává o něm hlasovat.

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí bod B.3, bez jakýkoliv námitek či připomínek.

(Pro:Proti:Zdrželi se) (5:0:0)

- **Bod B.4 – Informace o realizaci TV - Slivec, etapa 0019 Kanalizace na Přídole - Čakovice, etapa 0031 Kanalizace Oderská**

Ing. Josef Husák představil materiály k tomuto bodu, dvě vybrané stavby TV Sliveneč a Čakovice. Informoval členy Výboru, že obě stavby mají stejného investora (Hlavní město Praha, OMI) a mandátáře (Zavos s.r.o.) a postupně informoval o veškerých detailech obou staveb, jakou jsou termíny realizace a ukončení, investiční náklady, plánovaný počet připojených ekvivalentních obyvatel a o plánovaném vybudování běžných metrů splaškové kanalizace (částky a hodnoty v materiálu „OMI – Stavba č.0050 TV Sliveneč, etapa 0019 Kanalizace Na Přídole“ a „OMI – Stavba č.3119 TV Čakovice, etapa 0031 Kanalizace Oderská“). Dále členům výboru krátce popsal mapu v obou materiálech a

popsal obrázek ze softwaru centralizace dat. Uvedl, že u staveb TV má Odbor městského investora snahu realizovat stavby v co nejkratší době a co nejehospodárněji nakládat s finančními prostředky. V případech nutného přerušování různých staveb, postupovat logicky, aby se nevytvořil uzel a nezdrželi se návazné stavby. V materiálu TV Čakovice připomněl důležitost výstavby „Čakovického sběrače“, na který budou kanalizace v Čakovicích napojeny a povedou do centrální splaškové kanalizace.

Ing. Věra Šturmová po prostoru na dotazy a na připomínky ukončila bod a nechala o něm hlasovat.

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí bod B.4, bez jakýkoliv námitek či připomínek. (Pro:Proti:Zdrželi se) (5:0:0)

- **Bod B.5 – Materiály předkládané Ing. Pavlem Richterm – náměstkem primátora pro oblast infrastruktury**

Ing. Věra Šturmová požádala o přeskočení bodu. **Náměstek primátora Ing. Pavel Richter** žádná materiály do zastupitelstva nepředkládá. O tomto návrhu nechala hlasovat.

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí bod B.5, bez jakýkoliv námitek či připomínek.

(Pro:Proti:Zdrželi se) (5:0:0)

- **Bod B.6 – Diskuze, náměty, připomínky**

Ing. Věra Šturmová nabídla členům Výboru a hostům prostor pro případné dotazy, náměty či připomínky.

Bc. Denisa Stonáčková se dotázala členů Výboru na předběžnou docházku příštího zasedání Výboru pro Infrastrukturu z důvodu termínu zasedání Výboru zasahujícího do Jarních prázdnin. Požádala, zda-li by mohla být informována písemně.

Ing. Věra Šturmová po prostoru pro další dotazy či připomínky ukončila bod a nechala o něm hlasovat.

Výbor pro infrastrukturu ZHMP bere na vědomí bod B.6, bez jakýkoliv námitek či připomínek.

(Pro:Proti:Zdrželi se) (5:0:0)

Následně na to **místo předsedkyně Výboru Ing. Věra Šturmová** ukončila 01/2013 Zasedání Výboru pro infrastrukturu.

Tajemník: Bc. Denisa Stonáčková

Ověřovatel: Ing. Jiří Nouza

Zapisovatel: Bc. Denisa Stonáčková

V Praze dne 4.2.2013