

Zápis z 8. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření (dále jen Komise) ze dne 4. 5. 2017

Program jednání:

1. Úvodní slovo – místopředsedkyně Komise
2. Schválení programu – místopředsedkyně Komise
3. Schválení účasti hostů na jednání Komise – místopředsedkyně Komise
Předpokládání hosté: Ing. Filip Dvořák JSDH Praha 1
 Milan Ducko místostarosta MČ Praha 15
 Ing. Ondřej Pytl VRV a.s.
 Ing. Dušan Záhrobský PVK a.s.
4. Kontrola plnění úkolů – místopředsedkyně Komise
5. Protipovodňová ochrana trojské kotliny – místopředsedkyně Komise
6. Protipovodňová ochrana Lipenců a Dolních Černošic
7. Různé – místopředsedkyně Komise
8. Závěr a předběžné stanovení termínu 8. jednání Komise - místopředsedkyně Komise

1. Úvodní slovo

Místopředsedkyně Komise, radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí, RNDr. Jana Plamínková

Zahájila 8. jednání Komise, přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že z jednání jsou omluveni členové Komise – radní Bc. Libor Hadrava, Ing. Zdena Javornická, RNDr. Štěpán Kyjovský, Ing. Petr Mrkos. Konstatovala, že Komise se sešla v nadpoloviční většině členů. Dále představila hosty, kteří byli na jednání Komise pozváni. (viz prezenční listina).

Vyzvala přítomné členy Komise a hosty jednání Komise, aby minutou ticha uctili památku tragicky zesnulého Ing. Michala Dolejše, který se jednání Komise účastnil jako odborník v oblasti kanalizační a stokové sítě HMP.

2. Schválení programu

Místopředsedkyně Komise, radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí, RNDr. Jana Plamínková

Návrh programu obdrželi všichni členové spolu s pozvánkou na jednání Komise. Nechala o programu jednání hlasovat.

Přítomní členové Komise jednohlasně program jednání odsouhlasili.

3. Schválení účasti hostů

Místopředsedkyně Komise, radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí, RNDr. Jana Plamínková

Představila hosty, kteří byli pozváni na dnešní jednání Komise:

- Ing. Dušan Záhrobský – PVK a.s.
- Ing. Ondřej Pytl – VRV a.s.
- Milan Ducko – místostarosta MČ Praha 15
- Ing. Filip Dvořák – zástupce velitele JSDH Praha 1

Nechala hlasovat o účasti hostů na jednání s tím, že se jedná o účast na celém jednání Komise.

Přítomní členové Komise jednohlasně účast hostů odsouhlasili.

4. Kontrola plnění úkolů

Plnění úkolů na úseku protipovodňových opatření HMP:

a) Opravy pevných částí PPO HMP

- rad. Plamínková

Na posledním jednání Komise Ing. Vlk sdělil, že:

Jsou dokončeny opravy:

Holešovice, Výtoň, Podolí, Smíchov, Zbraslav, Radotín, Karlín a Libeň, Staré Město a Josefov, Modřany, čerpací stanice Libeň.

Částečně dokončené opravy jsou:

Troja, chybí pouze část na Povltavské, je zpracován a schválen DIR, opravy budou zahájeny v sobotu 18. 3. 2017.

Nezahájené opravy z důvodu zrušení zakázky jsou:

Malá Strana, Kampa.

Ing. Vlk, ředitel OTV

Opravy na Povltavské jsou již dokončeny. Na část Malá Strana, Kampa byly dnes doručeny nabídky, probíhá soutěž na výběr zhotovitele. Připravuje se tisk do Rady HMP.

b) Stav v otázce vyvádění staveb pevných částí PPO HMP z OTV MHMP na HOM MHMP a dále svěřeni majetku k provozování na SS HMP:

- rad. Plamínková

Na posledním jednání Komise Ing. Vlk a Mgr. Frajt sdělili že:

- Předávání pokračuje, chybí předat poslední dvě etapy.
- Potvrdil, že administrativní předávání probíhá jak uvedl pan ředitel Vlk. Je připravováno fyzické předání staveb PPO HMP.

Ing. Vlk, ředitel OTV

Předávání probíhá průběžně, příští týden nás čeká čerpací stanice Libeň. Zda se vše stihne v termínu určeném revokovaným usnesením neumí říci.

Mgr. Frajt, ředitel SS HMP

Správa služeb HMP postupně přebírá vše, co je připraveno, aktivně spolupracuje. Vzhledem k současnému stavu by se termín dokončení dodržet měl, i když to není v rukou Správy služeb.

Hovorka – tajemník Komise

Termín by se nejen mělo podařit splnit, ale musí se splnit. Původní termín, stanovený Radou byl do konce roku 2016, nový termín určený revokací usnesení byl stanoven na základě požadavku OTV MHMP a bylo garantováno, že se splní.

rad. Plamínková

Na příštím jednání podá Ing. Vlk podrobnou zprávu o stavu předání a sdělí, zda termín bude splněn.

c) Stav v otázce vyvádění staveb PPO HMP na kanalizační síti z OTV MHMP na PVS a.s. a dále svěřeni majetku k provozování na PVK a.s.:

- rad. Plamínková

Na minulém jednání Komise sdělil pan Ing. Dolejš, že od minulého jednání Komise nedošlo k žádnému posunu. Bylo schváleno usnesení Rady HMP ze dne 18. 4. 2017. Došlo tedy k nějakému posunu nyní?

Ing. Záhrobský

Bylo identifikováno 12 staveb s protipovodňovou tematikou, vzhledem k dříve uvedené tragické události ještě nemá veškeré podklady, požádal o zaslání zápisů z minulých jednání Komise.

Ing. Žejdlík

Jedná se o standardní proceduru, kdy nám je dáván nově budovaný majetek do naší správy a pak je vyhotovován dodatek nájemní smlouvy. Jsou to administrativní záležitosti. Tedy se jedná o majetek, který je nově budován, a nebo je historicky vybudován, ale ještě není pod naší správou.

Ing. Vlk

Zde je těžko stanovit termín. Vše se dělá průběžně.

rad. Plamínková

Do příští Komise je nutné připravit v souvislosti s rozsahem majetku nějaký reálný termín k vyvedení již vybudovaného majetku.

d) Stav v otázce protipovodňových opatření na kanalizační síti, která není ve správě PVS a.s. a v provozování PVK a.s.:

- rad. Plamínková

Sdělení z minulého jednání Komise je shodné s minulým bodem. Došlo k nějakému posunu?

Ing. Záhrobský

Jedná se o kanalizace např. neznámých vlastníků, bude přebíráno na základě nové smlouvy, kterou máme uzavřenou. Jedná se např. o kanalizace Hlávkův most, atd.

Ing. Žejdlík

To co sdělil Ing. Záhrobský mohu pouze potvrdit. Úzce to koresponduje s předešlým bodem. PVS byla pověřena ke správě bezprizorních kanalizací. Byl identifikován majitel kanalizace u Hlávkova mostu, majitelem je hlavní město Praha. Je tedy možné zahájit projekční činnost na vybudování čerpacího místa.

f) Plnění individuálních úkolů.

- rad. Plamínková – připraví informaci o provedení změny územního plánu v souladu s projektem zkapacitnění koryta Vltavy, termín do příštího jednání Komise,

Ode dne 28. 4. 2017 do 29. 5. 2017 je na úřední desce Magistrátu zveřejněna veřejná vyhláška Oznámení o projednání návrhu zadání změny. Jedná se o změnu Z 3083/00 Územního plánu HMP. Do 29. 5. 2017 je k tomuto možno uplatnit písemné připomínky. Po sejmutí z úřední desky do bude zpracováno odborem územního rozvoje. Je předpoklad, že to bude schváleno Radou HMP. IPR v současné době pracuje na tom, aby na plochách, které jsou určeny jako zeleň, bylo možno realizovat rozšíření vodního toku bez toho, aby bylo nutno měnit územní plán. Došlo by vlastně pouze ke změně popisku.

Ing. Novák

Jedná se o změnu Z 2832/00 Územního plánu HMP, která mění vyhlášku k Územnímu plánu HMP. Ta je po veřejném projednání, avšak a vzhledem k množství připomínek, které bylo nutno zohlednit, je pravděpodobné ještě druhé veřejné projednání. Platnost tohoto opatření je odhadována polovinu příštího roku.

rad. Plamínková

Uvidíme tedy, které z těchto opatření bude dříve. Povodí Vltavy má zájem na realizaci využití dotace EU.

- **rad. Bc. Hadrava - zajistí předložení revokace Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2056 ze dne 26. 8. 2016, bod III. 3. 2. (trojská kotlina) v termínu do 30. 4. 2017,**
Tisk k revokaci usnesení je zpracován a je v „kolečku“. Předpoklad předložení ke schválení Radě paní primátorkou je 16. 5. 2017.
- **Hovorka – zařadí jako trvalý bod jednání protipovodňová opatření v oblasti Lipenců a Dolních Černošic – od příštího jednání Komise**
Je splněno, bod je zařazen jako šestý bod dnešního jednání.
- **Hovorka – zařadí jako bod ke sledování do Různé řešení majetkoprávních vztahů ke komunikaci na Císařském ostrově – od příštího jednání Komise,**
Je splněno, je zařazeno jako bod 5b.
- **Ing. Vlk - podá průběžnou informaci k řešení změny PPO HMP v oblasti Výtoně do příštího jednání Komise,**
V původním usnesení Rady ve věci jsou stanoveny kontrolní termíny,, v tomto týdnu budou vypsány dvě zakázky malého rozsahu ke zpracování dokumentace k realizaci těchto opatření.. Po uzavření řízení bude podána informace do Rady HMP.
- **Ing. Vlk – zadá zpracování studie k realizaci navýšení PPO HMP v etapě 0001 Staré Město a Josefov - do příštího jednání Komise,**
Ve věci došlo k posunu, probíhá zadávací řízení.
- **Ing. Vlk – podá informaci k realizaci navýšení PPO HMP na Zbraslavi u tenisové haly a její rozšíření v oblasti pod Zbraslavským zámekem - do příštího jednání Komise.**
V této věci dochází k nějakým zmatkům, OTV byl předložen tisk do Rady HMP a ten se někde ztratil. K nám se nevrátil.

Hovorka

Tisk předložený do Rady se neztratil, ale byl Radou HMP odmítnut jako vadný. Oddělením krizového managementu, ve spolupráci s panem radním Hadravou, byl zpracován ještě pro Ing. Vermacha návrh nového tisku, který byl panu Vermachovi předán s tím, že má být OTV zpracován a předložen Radě HMP. Navrhovaný tisk byl konzultován i s projektantem PPO HMP panem Ing. Trnkou, který sdělil, že takto je věc realizovatelná. Jedná se o to, že navrhované řešení navyšuje stávající železobetonovou zeď i mobilní hrazení v rozsahu 0 – 70 cm, ruší se pytlovaná hráz nad Zbraslavským zámekem, neboť při jejím navýšení o 70 cm a prodloužení cca o 100 m je z hlediska řešení povodňových situací bezpečnostním rizikem a protipovodňová ochrana je přesunuta pod Zbraslavský zámek a je řešena pevným protipovodňovým opatřením.

Návrh tisku, který byl předán Ing. Vermachovi, Ing. Vlkovi i paní radní Plamínkové zašlu.

rad. Plamínková

Tato věc je docela urgentní, my řešíme s právníky Bartoň Dobeníňů podmínky zbudování protipovodňové ochrany pod Zbraslavským zámekem.

5. Protipovodňová ochrana trojské kotliny

a) trojská kotlina

- rad. Plamínková

Konstatovala, že na minulém jednání pan Ing. Novák sdělil, že byly splněny všechny body usnesení Rady HMP č. 2056 ze dne 26. 8. 2016, nebude splněn z objektivních důvodů pouze

poslední bod, kterým je uloženo zpracovat 2D matematický model Trojské kotliny. Požádala o sdělení vývoje ve věci.

Hovorka

Byla zpracována revokace tisku, v níž je nový termín plnění. Předpoklad předložení ke schválení Radě paní primátorkou je 16. 5. 2017.

Ing. Novák

Zpracování 2D matematického modelu Trojské kotliny je zadáno na základě výběrového řízení firmě DHI. Termín dokončení realizace je stanoven na konec září 2017. Dále je připravena zadávací dokumentace modelového výzkumu a návrhu linií PPO ZOO Praha a dalších opatření v oblasti trojské kotliny, na základě doporučení ze semináře Povodňová problematika Trojské kotliny ze dne 4. 11. 2016. Termín realizace se odvíjí od toho, kdy budeme mít podepsanou smlouvu.

b) Komunikace na Císařském ostrově

- rad. Plamínková

Problém měl být předložen do Bezpečnostní rady HMP. Včera se k věci vyjádřil pan ředitel Prajer v tom smyslu, že by se o věci mělo jednat příští týden na Úřadu městské části Praha 7. Komunikace je vybudována tzv. „na černo“ a nyní se to řeší v kompetenci Úřadu městské části Praha 7.

Mgr. Barták

Bezpečnostní rada HMP zasedá 15. 5. 2017.

6. Protipovodňová ochrana v oblasti Lipenců a Dolních Černošic

- rad. Plamínková

Bod byl zařazen na základě požadavku pana Ing. Michaela Trnky ze společnosti Aquatis a.s. s ohledem na to, že byly zpracovány příslušné studie. Prosím o představení vyhotovených studií.

Ing. Trnka

Studie navrhuje převést část průtoku nad jezem v Černošicích do jednoho z bývalých koryt Berounky. Zůstala zde přirozená proláklina v terénu, která se dá k tomuto účelu využít. Převedl by se část průtoku tak, že by byl na pravém břehu Berounky vybudován náпустní objekt, který by umožňoval regulovat průtok do průlehu a tím by snižoval průtok v Černošicích. Náпустní objekt je navržen jako vakový jez, který pracuje relativně automaticky a jsou s tím dobré zkušenosti z jiných obdobných děl. Pro překlenutí v komunikaci mezi Dolními Černošicemi a Lipenci je navrženo přemostění v komunikaci a pro zlepšení biologické funkce je navržen stálý průtok s malými lagunami a s meandrujícím tokem a vytvořením slepého ramene Berounky, aby nedocházelo k hygienickým závadám.

Ing. Pytl

Doplnil, že studie byla vypracovaná ve dvou variantách. Jedna varianta spočívá v suchém průlehu, druhá, představená je s trvalým průtokem. IPR upozornil na to, že varianta průtočná není v souladu s územním plánem HMP. Pokud se město rozhodne připravovat realizaci, musí začít budovat suchý průleh, na průtočný jez je možno dobudovat dodatečně. Městskou částí je podporována mokrá varianta.

Ing. Novák

Upřesnil, že se změnou na vyhlášku 2832 by teoreticky nemuselo být na překážku, že to není v souladu s územním plánem, protože by se tato vada odstranila změnou vyhlášky.

rad. Plamínková

Domnívá se, že i kdyby muselo dojít ke změně územního plánu, tak vzhledem k vlastníkům pozemků a dobou, kterou si vyžádá majetkoprávní vyrovnání, by se změna územního plánu měla stihnout.

Ing. Frantík

Tento projekt je koordinován s našim projektem revitalizace Lipanského potoka. Z našeho hlediska problém nevidím.

Ing. Friedel

Povodí Vltavy tuto akci stále vede v možných akcích zařazených do programu prevence před povodněmi. Program je financován z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Pokud by se městu podařilo získat pravomocné územní rozhodnutí, jsme schopni tuto akci převzít a realizovat ji z dotací.

7. Různé

a) Digitální povodňový plán

Mgr. Barták, odd. kriz. managementu, odboru RED

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Toto stále platí.

b) Operativní řízení ochrany před povodněmi

Mgr. Barták, odd. kriz. managementu, odboru RED

Vše je připraveno, čeká se na to, jak dopadne projekt DPP. Je připraven tisk a čekáme na vyžádané instrukce z MMR.

c) Rozšíření protipovodňových opatření HMP

- **Městská část Praha – Radotín, Šárovo kolo**

Ing. Vlk – OTV

V prosinci 2016 bylo schváleno Z HMP. V současné době byla realizace postoupena i s finančním krytím na městskou část.

Hovorka

Řešení tohoto bodu je ukončeno, na příští jednání Komise již nebude zařazen.

- **Velká Chuchle, provizorní úprava Vrutice**

Ing. Vlk - OTV

V současné době realizace pokračuje, předpokládané ukončení prací je na konci června 2017.

- **Posílení kapacity přelivu přehrady Hostivař na Botiči**

Ing. Krchov – Lesy HMP

14. 2. 2017 byly vypořádány veškeré připomínky, které vzešly z ústního jednání. 5. 4. 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí. Termín pro možná odvolání končí 5. 5. 2017, tak uvidíme, zda rozhodnutí nabude právní moci. 25. 4. 2017 proběhlo ústní jednání s občanským sdružením Přátelé Botiče. Byla jim osvětlena manipulace na vodním díle Hostivař a byl projednán jejich návrh na jiné řešení vlnolamu.

- **Poldry Městské části Královice**

Ing. Vlk

Jsou připraveny tři zakázky malého rozsahu. Jedna je na cyklotrasy, jedna je na poldr a třetí je na majetkové vztahy.

- **Praha – Koloděje – poldry na Rokytce**

rad. Plamínková

Tato část je shodná s předešlým bodem.

- **Etapa 0001 Staré Město a Josefov – návrh úprav v linii protipovodňových opatření rad. Plamínková**
Řešeno již b bodě 4f.

- **Navýšení PPO HMP na Zbraslavi u tenisové haly a její rozšíření v oblasti pod Zbraslavským zámekem**
Řešeno již b bodě 4f.

d) Podněty městských částí

- **rad. Plamínková**

Na 8. jednání Komise požádal o možnost účasti pan místostarosta městské části Praha 15 pan Milan Ducko. Předávám mu tedy slovo.

Milan Ducko

2. 6. 2017 to budou přesně 4 roky, kdy zasáhla městské části na botiči povodeň. Městská část Praha 15 vypracovala nějaký seznam opatření, která by se měla ve spolupráci s Magistrátem udělat. V současné době se začalo realizovat první opatření. Jedná se o meandry Botiče Kozinova. Poděkování odboru ochrany prostředí. Realizace jde bez problémů a příští měsíc by měla být ukončena. Druhý projekt se připravuje u Selského dvora. Potřebovali bychom pomoci se dvěma projekty, první věc je realizace projektu Magistrátu, etapa U Břehu, kde je připraveno výrazné protipovodňové opatření spočívající v odstranění navážek a vytvoření výrazného retenčního prostoru. Bohužel se jedná o realizaci na soukromých pozemcích pana Švehly. Osobně jsem jednal s jeho právním zástupcem. Ten již v roce 2015 jednal s Magistrátem. Chtěl se s Magistrátem soudit o nějaké neoprávněné využití jeho pozemků a od Magistrátu dostal dopis, ve kterém je zmíněn zájem města zahájit jednání o odkupu pozemků. Od té doby se nic dalšího nestalo. Chci tedy požádat, aby se ve věci pokračovalo s cílem dosáhnout odkupu pozemků. Tím by se mohlo realizovat nejvýznamnější protipovodňové opatření na území městské části Praha 15.

Druhou věcí je mostek ulice K Horkám. Na toto byla vypracována studie firmou Aquatest. Jedná se o navýšení nivelety mostku. Městské části je jasné, že se jedná o důležitou komunikaci a tato realizace by nebyla jednoduchá. Ptám se, zda by se nemohla vypracovat alespoň studie proveditelnosti. Mostek v tomto stavu tvoří špunt a brání bezpečnému převedení povodňových vod.

Dalším problémem je projednání možnosti vybudování protipovodňových opatření na horním toku Botiče, ještě nad Prahou.

Poslední otázkou je digitalizace měření jednotlivých průtoků a systém včasného varování. Závěrem chci poděkovat za uspořádání cvičení hlásné povodňové služby v povodí Botiče.

K pozemkům pana Švehly:

Jan Rak

Požádal o zaslání přesné specifikace dalšího využití pozemků, aby mohlo být pokračováno v jednání.

Ing. Frantík

Potvrdil, že s panem Švehlou bylo jednáno opakovaně o různých jím vlastněných pozemcích, z jeho strany nebyla nikdy žádná reakce na naše návrhy. Pokud nemáme žádnou reakci vlastníka, nemůžeme jej nijak donutit např. k prodeji.

Milan Ducko

Je známo, že jednání s panem Švehlou jsou velmi složitá, vím to z osobní zkušenosti. V dopise mě však ujistil že se jednání s Magistrátem nebrání, nebrání se ani odprodeji pozemků. Požaduje na navázání jednání z roku 2015 s odborem majetku.

Ing. Frantík

Toto je nová informace, ve spolupráci s odborem HOM se s panem Švehlíkem pokusíme navázat kontakt.

K navýšení nivelety mostku:

Jan Rak

Věc navýšení nivelety mostku jde asi za námi, pokusíme se připravit do příštího jednání komise podklady pro případné zadání studie.

K protipovodňovým opatřením na horním toku Botiče:

rad. Plamínková

Ve věci proběhlo několik jednání v rámci projektu ITI Botič. Za poslední dobu se ve věci celkem nepokročilo.

Ing. Friedel

Biologický ústav z Průhonic nechal zpracovat studii na ochranu samotného parku Průhonice, což je opatření, které by se týkalo i samotného města Prahy. Bohužel při jednání s občany a starosty dotčených obcí nedošlo ke shodě. Studie navrhuje soustavu poldrů a suchých nádrží, ovšem po jednáních které jsem uvedl je realizovatelnost téměř nulová.

Mimo to Povodí Vltavy na svém vodním díle Osnice, což je takový větší rybník v Jesenici, plánuje odbahnění a bude se zvětšovat retenční objem, což je věc, která situaci zlepší, ale pro hlavní město to nebude nic zásadního.

Ing. Frantík

Máme navržen suchý poldr ještě na území hl. m. Prahy, nad Botičem v Křeslicích. Majetkoprávně je většina pozemků hlavního města, dále je tam pět skupin vlastníků se kterými komunikujeme. Tam vidím smysl realizace, mělo by to pro město pozitivní vliv. Jak jsem uvedl, máme studii a projednáváme to majetkoprávně.

rad. Plamínková

Koncem května bude jednání se Středočeským krajem, kde by se mělo jednat o vodohospodářských soustavách, o zlepšení čistoty vody a můžeme tam zařadit i tuto problematiku.

K digitalizaci měření jednotlivých průtoků a systém včasného varování:

Mgr. Barták

Tuto věc by měl řešit digitální povodňový plán a dále připravovaný systém Operativní řízení při povodni. Žádný systém, který bude sloužit ke zpřesnění prognóz samozřejmě z obcí nesnímá plnění povinností dle vodního zákona. Již dnes provádíme záložní systém předávání informací, takže informace nebudou předávány po toku obec obci, ale dublovaně též z operačního střediska KŠ HMP. Tím by se mělo zabránit přerušení zákonného toku informací.

Ing. Kurka

Na Botiči se po povodni 2013 vybudovaly stanice, které ČHMÚ osadil přístroji. Na horním toku Botiče je to limnigraf Na Kocandě, v Kuří, v Průhonicích, v Petrovicích, na dolním toku v Hostivaři a v Nuslích. Stavby naměřené na těchto limnigrafech jsou zobrazovány v desetiminutovém kroku na stránkách ČHMÚ. Některé jmenované hlásné profily jsou zařazeny do kategorie B, některé do kategorie C. Nyní probíhá jednání o překvalifikaci některých hlásných profilů z kategorie C do kategorie B. S překategorizováním dojde i ke stanovení stupňů povodňové aktivity.

e) Podněty občanů

Na 8. jednání Komise nebyly podány žádné nové podněty občanů..

f) Podněty členů Komise

Mgr. Frajt – Správa služeb

- Správa služeb provedla drobnou opravu na hřbitovní zdi v Radotíně. Jedná se o opravu vyústění odtokových drenáží.
- Správa služeb jedná s HOM MHMP o přesídlení z Buštěhradu, kde jsou uskladněny náhradní díly PPO HMP, do prostor v Libuši.

- Správa služeb vedla v minulosti jednání se starostou Prahy 15 o uskladnění jejích mobilních protipovodňových opatření ve skladovém areálu v Dubči. My jsme připraveni tato protipovodňová opatření uskladnit, chtěl bych pouze potvrdit trvalý zájem.
- Upozorňuje na Usnesení R HMP č. 405 ze dne 28. 2. 2017, kterým byla schválena aktualizovaná studie Revitalizace náplavek etapa 0009 – sociální zařízení a vybavenost náplavek. Mohlo by dojít ke kolizi s PPO HMP.

Milan Ducko

Zájem o uskladnění stále trvá.

Ing. Trnka

K dnes projednávané problematice Lipenců, navrhuje uložit Komisi OTV MHMP pokračovat ve věci vypracování majetkové studie, aby se zmapovaly majetkové poměry a na základě toho mohlo být rozhodnuto, kterou z variant se dále zabývat. Je nutné se v co nejkratší době dopracovat k územnímu rozhodnutí i za tím účelem, abychom dosáhli na dotační peníze.

rad. Plamínková

Komise uloží OTV MHMP objednat majetkovou studii k vlastníkům dotčených pozemků a zda jsou ochotni pozemky poskytnout.

rad. Plamínková

Byla jsem seznámena projekční kanceláří se studií rozvoje sportu v oblasti Lahovic. Studie plánuje přemístění vysokonapětového nadzemního vedení kabelovým vysokonapětovým vedením pod zem. V tomto místě chtějí vybudovat sjezdovku a několik stadionů. Chci se zeptat, zda o této studii někdo něco ví a navrhuji se s ní seznámit na dalším jednání Komise. Dolní část sportoviště je umístěna do záplavového území, horní část do přírodního parku.

Ing. Novák

Sdělil, že se studií byl krátce seznámen a kontaktní osobou na IPR je Ing. arch. Ent.

Ing. Vlk

Máme dva podněty občanů Velké Chuchle. Jeden je v okolí ulice Dostihové, druhý je v části u závodistiště. Týká se to protipovodňových opatření. Ulice Dostihová je údajně propustná a nebude plnit protipovodňovou funkci. V oblasti u závodistiště byl při povodni 2013 vyhlouben kanál k odvedení vnitřních vod, a po povodni to nebylo uvedeno do původního stavu. Na oba podněty jsou připraveny odpovědi, ale domnívám se, že by to bylo potřeba do budoucna trvale vyřešit.

Ing. Pytl

Co se týká Dostihové, OTV ještě za Ing. Vermacha objednal geologický průzkum právě z podnětu občanů. Tento podnět však byl podán až dva roky po povodni, takže nebylo možné prokázat, že k průsakům opravdu docházelo. Na základě geologického průzkumu nebyla v inkriminovaném místě shledána žádná anomálie, která by mohla zapříčinit prosakování vody. Nebylo prokázáno, že by byla nutná jakákoliv technická opatření. Zatím jediné opatření, které je nutné udělat je, že v případě další povodně bude oblast zvýšeně monitorována.

K vyhloubenému odvodňovacímu kanálu lze uvést, že vykopaná odvodňovací strouha nebyla myšlena jako trvalé protipovodňové opatření a měla být po povodni odstraněna.

Ing. Friedel

Problém s dočasnými stavbami hal je historický. Povodí Vltavy se situaci pokoušelo řešit již dávno, ale řešení se nenašlo. V současné době problém s nepovolenými stavbami intenzivně řeší městská část Praha 16. O odkoupení s majiteli pozemků, na kterých nepovolené stavby stojí jednal i odbor HOM MHMP. Dalším problémem je to, že v místech, kde byla vykopána dočasná odvodňovací strouha vede vysokotlaký plyn a tlaková kanalizace z Radotína. Takže i když se podaří pozemky vykoupit, vybudování trvalé odvodňovací strouhy nebude jednoduché. Po odkoupení pozemků a odstranění hal je nezbytné řešit celé toto území komplexně.

Jan Rak

Odbor HOM MHMP je připraven ve spolupráci s OTV celou záležitost oživit a vrátit se k diskuzi o možném odkupu. Domnívám se, že předchozí jednání se zaseklo na ceně.

8. Závěr

**Místopředsedkyně Komise, radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí,
RNDr. Jana Plamínková**

a) Shrnuje zásadní úkoly vyplývající z dnešního jednání:

Ing. Vlk

- informuje o výsledku na opravy v etapě 0002 Malá Strana, Kampa v bodu programu 4a) - **termín do příštího jednání Komise,**
- informuje podrobně o stavu vyvádění úseků PPO HMP na HOM MHMP a potvrdí reálnost splnění termínu dokončení, stanoveném Radou HMP v bodu programu 4b) - **termín do příštího jednání Komise,**
- informuje o rozsahu majetku v souvislosti s objekty PPO na kanalizační síti a navrhne reálný termín vyvedení již vybudovaného majetku v bodu 4c) - **termín do příštího jednání Komise,**
- podá průběžnou informaci o výsledku zadávacího řízení na navýšení PPO HMP v etapě 0001 Staré Město a Josefov k bodu programu 7c) - **termín do příštího jednání Komise,**
- podá informaci ke zpracování tisku do Rady HMP k navýšení a rozšíření PPO HMP na Zbraslavi k bodu 7c) - **termín do příštího jednání Komise,**
- podá informaci ve věci objednání majetkové studie k vlastníkům dotčených pozemků určených studií k protipovodňové ochraně Lipenců a Dolních Černošic - **termín do příštího jednání Komise.**

Jan Rak

- informuje podrobně o stavu předání úseků PPO HMP do provozování Správě služeb HMP a potvrdí reálnost splnění termínu dokončení, stanoveném Radou HMP k bodu programu 4b) - **termín do příštího jednání Komise,**
- informuje o stavu příprav na zadání studie navýšení nivelety mostku v ulici K Horkám k bodu 7d) - **termín do příštího jednání Komise,**

Ing. Žejdlík

- informuje o rozsahu bezprizorních kanalizací a navrhne reálný termín vyhotovení dodatku smlouvy s PVK a.s. k jejich provozování k programu bodu 4d) - **termín do příštího jednání Komise,**

Ing. Novák

- podá průběžnou informaci o stavu zpracování 2D matematického modelu trojské kotliny k bodu 5a) - **termín do příštího jednání Komise,**

Ing. Frantík

- podá průběžnou informaci k jednání s vlastníkem pozemků na MČ Praha 15 panem Švehlou k bodu 7d) - **termín do příštího jednání Komise,**

Mgr. Barták

- podá informaci o projednání problému s komunikací na Císařském ostrově v Bezpečnostní radě k bodu 5b) - **termín do příštího jednání Komise,**
- podá průběžnou informaci k realizaci digitálního povodňového plánu a operativnímu řízení při povodni k bodům 7a) a 7b) - **termín do příštího jednání Komise,**

- b) Poděkovala přítomným za účast na jednání Komise a předběžně stanovila termín příštího jednání komise na 29. června 2017 v době od 15,00 do 17,00 hodin, opět v jednacím sále Rady HMP.

Zápis provedl: Jiří Hovorka



Schvaluji: RNDr. Jana Plamínková (místopředsedkyně komise)